



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1101/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 36

36^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 30^η Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/256243/1458/26-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη-Πολονούφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων», προϋπολογισμός: 611.678,82€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:2021ΕΠ00100032, ανάδοχος: «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/252597/4473/23-08-2022 (ορθή επανάληψη στις 24-08-2022)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/Δ/νη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 20/04/2022 (Α.Π. Εισερχ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/119659/2214) αίτησης της αναδόχου του έργου: : Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ», με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του ως άνω έργου για εκατό πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως 20-10-2022 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, (β) της από 20-07-2022 Εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 20-10-2022 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου.

Οικονομικά στοιχεία έργου:

α. Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 611.678,82€
β. Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση	: 18-06-2021/ 20,00%
γ. Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ001/ 2021ΕΠ00100032
δ. Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 489.343,05€ / 23-11-2021
ε. Ποσό 1ου Α.Π.Ε. Κυρίας Σύμβασης	: 489.343,05€ (ΜΕ ΦΠΑ)/384.631,49€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
στ. Ποσό 2ου Α.Π.Ε. Κυρίας Σύμβασης	: 489.343,05€ (ΜΕ ΦΠΑ)/384.631,49€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ζ. Ποσό 1 ^{ης} Συμπλ/κής Σύμβασης	: 73.223,50€ (ΜΕ ΦΠΑ)/59.051,21€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
η. Συνολικό Ποσό 2ου ΑΠΕ Κυρίας Σύμβασης και 1 ^{ης} Σ.Σ. (σε διαδικασία	: 562.566,55€ (ΜΕ ΦΠΑ)/453.682,70€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

έγκρισης).

θ. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 80,00 %

ι. Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 81,54 %

4. την από 20-07-2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 20-10-2022, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαστε, σύμφωνα με την Εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων» έως τις **20-10-2022** με αναθεώρηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου δύναται να εκτελεστούν μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} ΣΣ.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου ΑΣ Απόλλων Πατρών».
4. Την από 20-04-2022 αίτηση του αναδόχου Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ» του εν λόγω έργου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 20-10-2022.
5. Την από 23-11-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας.
6. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν πριν την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας; (de minimis)) του έργου: «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας για τέσσερες μήνες μέχρι 20-10-2022, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν δεν μπορούσαν να εκτελεστούν πριν την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1η ΣΣ του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας; (de minimis)) του έργου: «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων».

Πάτρα, 20/07/2022

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γουναρόπουλο Παναγιώτη - Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων», προϋπολογισμός: 611.678,82€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:2021ΕΠ00100032, ανάδοχος: «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ», έως τις **20-10-2022**, με αναθεώρηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική