



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1252/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 40

40^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 27^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/286575/1659/23-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002 (02.14), ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/281214/6606/21-09-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/νση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	Α.Π 293424/7433/06-11-19 ΑΔΑ:61ΠΙ7Λ6-Ω3Ξ
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	700.000 €
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	2014 ΕΠ 50100002

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	17-09-2020
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
γ. μέση Έκπτωση :	59%
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	108/2021
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	: 231.451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 287.000€ (με Φ.Π.Α)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	09-06-2021

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	09-06-21
------------------------------	----------

β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :
 γ. Χορήγηση οριακής προθεσμίας:
 1^η Παράταση εργασιών / Απόφαση :

09-06-2022
 Από 09-06-22 μέχρι 09-09-22
 Α.Π 222873/5098/20-07-22 ΑΔΑ:65ΑΨ7Λ6-Δ9Χ

(09-12-2022 ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ)

Β.ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με τη με Α.Π 230299/5285/27-07-22 αίτησή του, ζήτησε τη χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 09-12-22: λόγω ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα της ραγδαίας αύξησης των τιμών των προϊόντων – υλικών παρατηρούνται ελλείψεις προϊόντων και αδυναμία προμήθειας υλικών με αποτέλεσμα καθυστερήσεις 2-3 μήνες.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προθεσμία περαιώσεως εργασιών του έργου του θέματος ήταν μέχρι 09-06-2022.

Από την Υπηρεσία μας χορηγήθηκε με τη με Α.Π 222873/5098/20-07-22 ΑΔΑ:65ΑΨ7Λ6-Δ9Χ απόφαση οριακή προθεσμία μέχρι 09-09-22.

Οι εναπομένουσες εργασίες είναι τοποθέτηση στηθαίων και διαγραμμίσεις επί του Εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Αιτωλ/νίας για άρση της επικινδυνότητας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό (60%).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

- 1) οι εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης στηθαίων απαιτούν εντελώς στεγνό οδόστρωμα και καλές καιρικές συνθήκες και κατά τους χειμερινούς μήνες διακόπηκαν.
- 2) τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19(μειωμένο προσωπικό, προβλήματα μετακίνησης καθώς καθυστερήσεις στην προμήθεια των υλικών) καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών.
- 3) οι εργασίες εκτελούνται σε όλο το ΕΟΔ Αιτωλ/νίας αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ σε θέσεις διάσπαρτες όπως έχουν προκύψει από έγγραφα υπηρεσιών και αυτοψίες.
- 4) το γεγονός ότι για την απομάκρυνση – επανατοποθέτηση στηθαίων απαιτείται εκτέλεση εργασιών με ηλεκτροσυγκόλληση και λόγω αντιπυρικής περιόδου κατά τον Αύγουστο μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου δε θα επιτραπεί η εκτέλεση τους.
- 5) λόγω τροχαίων ατυχημάτων, κλπ χρειάζεται να γίνεται συνεχώς εκ νέου καταγραφή των αναγκών του δικτύου και προκύπτουν νέες θέσεις τοποθέτησης στηθαίων για τα οποία λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά και κατά συνέπεια αδυναμία προμήθειας δεδομένου ότι χρειάζεται να γίνει παραγγελία - προμήθεια από χώρες του εξωτερικού με καθυστέρηση τουλάχιστον 2 μήνες. Επιπλέον λόγω των ειδικών συνθηκών του ΕΟΔ απαιτείται να γίνει πρώτα η τοποθέτηση των στηθαίων (μικρό πλάτος ερείσματος) και κατόπιν οι διαγραμμίσεις.
- 6) την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του ν. 4412-2016 : «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία.»
- 7) Επίσης, έγγραφα Τροχαίας και αρμοδίων Δήμων κλπ που ζητούνται από την Υπηρεσία μας να αντικατασταθούν- τοποθετηθούν πινακίδες που υπέστησαν βλάβες κυρίως από ατυχήματα.

Και ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα (4,5), δεν είναι εφικτή η εκτέλεση των εργασιών μέσα στη χρονική περίοδο της οριακής προθεσμίας και απαιτείται η έγκριση παράτασης εργασιών

Εισηγούμεθα την έγκριση 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ», μέχρι 09-12-2022 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002 (02.14), ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος», **μέχρι 09-12-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική