



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,18 Ιουνίου 2013
Αρ. πρωτ.148718/1285

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 492/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 136782/4819/31-5-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) η υπ'αριθμ. 190/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 44047/8377/11-6-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 492/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Σύνδεση Μικρής Περιμετρικής με κόμβο Κ3 Συχαιών ευρείας παράκαμψης Πατρών», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 12^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 155744/1379/7-6-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Γαρουφαλής Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 32ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Σύνδεση Μικρής Περιμετρικής με κόμβο Κ3 Συχαίνων ευρείας παράκαμψης Πατρών»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Αθανάσιο Ρόδη, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης:
«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Ι. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Προϋπολογισμός μελέτης: 810.497,84€ (με ΦΠΑ) ΣΑΜΠ0013/2012 (2006ΜΠ00130023)
Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9368/28-11-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού: 25-01-2007
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: 974/87/12-01-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 05-02-2009
Ποσό σύμβασης: 663.672,00 € (μετά από έκπτωση 19,99%)

Ανάδοχος μελέτης: Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., ΒΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΑΜΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (υποκατάσταση από Λουράντο Τηλ.)
Προθεσμία περαίωσης (αρχική): 12328/1130/10-03-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009
1^η Παράταση περαίωσης: 47522/2073/26-04-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010
2^η Παράταση περαίωσης: 23740/1098/23-03-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2011

3η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:190/2012 Απόφαση της
 Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
 (απόσπ. αρ. 11/2012 πρακτικού της) έως 31-12-2012

II. Σχετικά έγγραφα:

1) Η υπ' αριθμ.:974/87/12-01-2009 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία μελετών:

Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,

ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.,

ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ - (υποκατάσταση από Λουράντο Τηλέμαχο σύμφωνα με την υπ.

αριθμ.:34035/953/11-02-

2013 Απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ)

2) Η από 05-02-2009 σύμβαση ποσού: 663.672,00 € (χωρίς το ΦΠΑ), που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΠΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.

3) Η με αρ. πρωτ.:12328/1130/10-03-2009 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε, η Εισηγητική Τεχνική Έκθεση και το αρχικό Χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος, έως 31-12-2009.

4) Η με αρ. πρωτ.:47522/2073/26-04-2010 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε, η παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2010.

5) Η με αρ. πρωτ.:23740/1098/23-03-2011 απόφαση της ΔΔΕ/ΔΕ (ΑΔΑ:4Α15ΟΡ1Φ-ΨΑ) με την οποία εγκρίθηκε, η παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2011.

6) Η υπ. αριθμ.:190/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπασμα υπ. αρ. 11/2012 πρακτικού της) (ΑΔΑ:Β49Ι7Λ6-4ΒΦ) με την οποία εγκρίθηκε, η παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2012.

7) Η με αρ. πρωτ.:294374/10985/17-12-2012 της ΔΤΕ/ΠΔΕ αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 31-12-2013, εξαιτίας καθυστέρησης στη διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ.

8) Η καθυστέρηση που έχει προκύψει στην εκπόνηση της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ (αρχική υποβολή:29-09-2011) από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και στην έκδοση βεβαίωσης τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού στην υπό επέμβαση περιοχή από το αρμόδιο Δασαρχείο.

9) Οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σε συνδιασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 3.δ. της Εγκ. 6/2013 του Υπ. Εσωτερικών.

10) Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31-12-2013, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 7^ο πρακτικό (παραγρ. 3) της από 15-05-2013 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:134/22-05-2013 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.:136782/4819 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ**» μέχρι την 31-12-2013, και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει σχετικά, για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 136782/4819/31-5-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
- Την υπ' αριθμ. 190/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» μέχρι την 31-12-2013.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου