



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,18 Ιουνίου 2013
Αρ. πρωτ.153852/1353

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 493/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 140928/4981/3-6-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ'αριθμ. 59/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 19218/2478/6-3-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 493/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης , κλαδέματος θάμνων – δέντρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο ΕΟΔ ΠΔΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 12^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 155744/1379/7-6-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Γαρουφαλής Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 33ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης , κλαδέματος θάμνων - δέντρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο ΕΟΔ ΠΔΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Αθανάσιο Ρόδη, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΚΑΠ 2012 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 65.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | 109844/2674/02-05-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | 182144/3278/οικ./14-10-2011 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 17-01-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |

4. Έκπτωση	3,06%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών	50/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6. Ποσό Σύμβασης	51.228,38€
7. Ημερομηνία Σύμβασης	12-06-2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**ΕΡΓΟΥ**

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	12-09-2012
1 ^η Παράταση	12-11-2012 (αρ.23/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
2 ^η Παράταση	30-12-2012(αρ.24/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
3 ^η Παράταση	15-03-2013 (αρ.59/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1 ^{ος} ΑΠΕ	51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Αρ.πρωτ.293029/10920/οικ./12-12-2012 Απόφασης Έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
2 ^{ος} ΑΠΕ	51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Αρ.πρωτ.42155/1296/18-2-2013 Απόφασης Έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 08-03-2013 αίτησή του (αρ.πρωτ. 64727/2165/08-03-2013) ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως **31-05-2013**, δηλαδή κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες στην πορεία εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα των εκτελουμένων παρεμβάσεων. Η εντολή για την εκτέλεση των εργασιών δόθηκε με τα με αρ.πρωτ.21872/517/οικ./23-01-2013, 23077/534/οικ./24-01-2013 και

59341/1890/20-03-2013 έγγραφα στα οποία αναφέρονται οι εξής επείγουσες εργασίες:

1) ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων και βοτάνισμα στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου στην διακλάδωση προς Λάππα, Μετόχι, Καλόγρια (στον οικισμό Μποντέικα, κόμβος προς αεροδρόμιο Αράξου).

2) κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών στην Π.Ε.Ο. Κάτω Αχαΐας - Αράξου, στην έξοδο της Κ.Αχαΐας επί του πεζοδρομίου (τρία τεμάχια),

3) κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών στην Π.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου, στο πρατήριο καυσίμων στο Δρέπανο (δύο τεμάχια).

4) κλάδεμα μεγάλων δένδρων επί της Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, μεταξύ της διακλάδωσης προς Σαβάλια και αυτής προς Γαστούνη,

5) κοπή μεγάλων δένδρων επί της Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας, μετά τη διασταύρωση προς Κρέστενα.

ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-05-2013** δηλαδή κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 140928/4981/3-6-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
- Την υπ' αριθμ. 59/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος θάμνων - δέντρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο ΕΟΔ ΠΔΕ» μέχρι **31-05-2013** δηλαδή κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Την απόφασης καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Καραπάνος καθώς θεωρεί ότι η παράταση θα έπρεπε να δοθεί χωρίς αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου