



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,18 Ιουνίου 2013  
Αρ. πρωτ.153264/1341

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 503/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) το υπ'αριθμ. 138190/1464/3-6-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2) την υπ'αριθμ. 108707/2179/26-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
3) η υπ'αριθμ. 599/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θεωρήθηκε εκτελεστή με την αριθμ. 116674/20868/14-1-2013 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 503/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Ξυλοκέρα»», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 155744/1379/7-6-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Γαρουφαλής Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 43ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Ξυλοκέρα»»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 108707/2179/26-4-2013 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε 1) την από 22/4/2013 αίτηση του Αναδόχου Γεωργίου Καφετζή του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30/9/2013 α) λόγω των φετινών παρατεταμένων βροχοπτώσεων δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες έως και σήμερα και β) τα νερά του χείμαρρου τρέχουν σε όλο το πλάτος της κοίτης και την αντιμετώπιση προστασίας των αρχαιοτήτων που υπάρχουν εντός αυτής.

όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 11-09-2012 / 61,07%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 001 212ΕΠ00100046

,απόφαση 599/2012

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 155.726,18 € / 20-02-2013

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 20-05-2013

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30-09-2013

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30-09-2013** ( 120) ημέρες».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Το υπ' αριθμ. 138190/1464/3-6-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- Την υπ' αριθμ. 108707/2179/26-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

- Την υπ' αριθμ. 599/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Ξυλοκέρα» μέχρι 30-09-2013 ήτοι ( 120) ημέρες, με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου