



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 1367/2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 43**

**43<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 18<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/311682/1788/14-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Υποέργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841/ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 106122/1485/11-04-2022 Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας του ως άνω Υποέργου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/296694/4642/07-10-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
3. Την υπ' αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ:6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2<sup>ο</sup> /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).
4. Την υπ'αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ:6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2<sup>ο</sup> /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α'87).
5. Την υπ'αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ./20-01-2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-01-2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.1.2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.199.000,00€.
9. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρτιμο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008261392) Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19-4-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ) περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.
13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 116584/1674/3-5-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.
14. Την από 5-9-2022 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 266612/4160/6-9-2022 εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις 7-6-2023 και κατ' επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 7-7-2023, καθώς και τη σχετική αλληλογραφία με την προμηθεύτρια εταιρεία.
15. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
16. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».
17. Το από 16-9-2022 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

##### Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.199.000,00€ με Φ.Π.Α..

Στον Πύργο, στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Νιάρχος Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. Χριστοδουλόπουλος Περικλής, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
3. Διονυσόπουλος Ανδρέας, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 118852/1728/19-4-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΕΝΓ7Λ6-ΠΦΦ),

συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 266612/4160/14-9-2022 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε επί της από 5-9-2022 αίτησης της Αναδόχου Εταιρείας για παράταση στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63360/1110/10-03-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008261392) Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 116584/1674/3-5-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.
4. Την από 5-9-2022 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 266612/4160/6-9-2022 εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις 7-6-2023 και κατ' επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 7-7-2023, καθώς και τη σχετική αλληλογραφία με την προμηθεύτρια εταιρεία.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 132, 206 και 221 αυτού.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

Η εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην από 5-9-2022 αίτησή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, για παράταση στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών της προμήθειας της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378), μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«...με την παρούσα επιστολή αιτούμεθα παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες ήτοι έως τις 07/06/2023 και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 07/07/2023 για τους εξής λόγους:...Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μεγάλες ελλείψεις σε ημιαγωγούς, το οποίο επηρέασε την παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αυτό είχε και συνεχίζει να έχει, ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της παράδοσης των υδρομέτρων και των παροχομέτρων Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στη φόρτωση και αποστολή υλικών από χώρες του εξωτερικού, όπως η Ιταλία, χώρα κατασκευής των οργάνων μέτρησης παροχών του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής των παροχομέτρων είναι 11 εβδομάδες. Η παράδοση των υδρομέτρων καθυστερεί ακόμη περισσότερο, όπως ενημερωθήκαμε από τον επίσημο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας, TECNIDRO S.r.l., στην Ελλάδα SCIENTACT A.E., καθώς θα γίνεται τμηματικά κάθε τρεις μήνες...»

Η Επιτροπή διαπίστωσε αρχικά ότι στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι : «...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016...».

Στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«...1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση

επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης....»

Κατά συνέπεια, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών εξαιτίας των ζητημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, είναι δυνατή εφόσον πληρούνται και οι σωρευτικές προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα:

1. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. Οποιαδήποτε αύξηση τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο αίτημά της επικαλείται ως αιτία τις συνέπειες από την πανδημία covid-19, γεγονός υπαρκτό και αυταπόδεικτο το οποίο σε συνδυασμό με την κρίση στην Ουκρανία, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών. Συνεπώς τηρείται η προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις που προέκυψαν δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όπως άλλωστε αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Επίσης, τηρείται και η δεύτερη προϋπόθεση καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας αναφέρεται ότι «...Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...», κατά συνέπεια τηρείται και η τρίτη προϋπόθεση. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά

Για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 7-7-2023.

18. Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 4226/30-09-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη αυτής για την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (προέγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης) του 1<sup>ου</sup> Υποέργου με τίτλο του θέματος, που αφορά την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, έως την 7-7-2023.

Εισηγούμαστε

- Α) Την έγκριση του από 16-9-2022 Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής,
- Β) Την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι την 7-7-2023.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Υποέργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμός: 929.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Άρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841/ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003.

Β) Εγκρίνει την 1η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 106122/1485/11-04-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010404378) για την εκτέλεση της προμήθειας του ως άνω Υποέργου, για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι 07-07-2023.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα