



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1432/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45
45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 01^η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/327116/1880/27-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία - Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «Α. ΠΛΩΤΑΣ» της εργολαβίας: «Εγκατάσταση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης στην ΠΔΕ», προϋπολογισμός: 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002/04.04. Β) Έγκριση μετάθεσης της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης της ως άνω εργολαβίας έως και την 03-12-2022.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕ/322576/7619/25-10-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου/ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση για: Α) Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης και μετάθεση της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης και Β) μετάθεση της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης έως και την 03-12-2022 της εργολαβίας του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Α) Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «Α. ΠΛΩΤΑΣ» της εργολαβίας: «Εγκατάσταση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης στην ΠΔΕ», προϋπολογισμός: 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002/04.04.

Β) Έγκριση μετάθεσης της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης της ως άνω εργολαβίας έως και την 03-12-2022.

«Εγκατάσταση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης στην ΠΔΕ»

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 250.000,00€ μετά του ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501

Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/04.04

Ανάδοχος: Α. ΠΛΩΤΑΣ

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Ημερομηνία δημοπρατήσεως: 18-09-2019

Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 16-09-2020

Ποσό συμφωνητικού: 129.741,77€ (με ΦΠΑ)

Αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου: 15-09-2021

Ημερομηνία Α' παράτασης: 17-01-2022 (Αρ. Απόφ. Οικ. Επ. ΠΔΕ 1393/2021 ΑΔΑ: 90Ν17Λ6-ΦΨΟ)

Ημερομηνία Β' παράτασης: 31-08-2022 (Αρ. Απόφ. Οικ. Επ. ΠΔΕ 806/2022 ΑΔΑ: Ψ0ΑΩ7Λ6-88Ψ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η από 29-08-2022 αίτηση/δήλωση του Αναδόχου (με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/258045/6015/29-08-2022) αφορά :

Α) την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αίτησής του (29-08-2022) δηλαδή έως 30-11-2022 και

Β) την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπ' όψη εργολαβίας κατά τρεις (3) ημέρες μετά το πέρας της επιμήκυνσης, δηλαδή από 31-08-2022 ως 03-12-2022.

Η αίτηση για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης έως 30-11-2022 γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022 λόγω ενεργειακής κρίσης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας έως 03-12-2022 γίνεται λόγω μετάθεσης του υπολειπόμενου συμβατικού χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου (29-08-2022) έως την εγκεκριμένη συμβατική ημερομηνία περαίωσης της εργολαβίας (31-08-2022) διάρκειας τριών (3) ημερών, μετά το πέρας της επιμήκυνσης δηλαδή μετά τις 30-11-2022.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης καθίσταται δεσμευτική από της υποβολής της σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης, θεωρούμε αποδεκτή την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου δηλαδή έως 30-11-2022 και τη μετάθεση του υπολειπόμενου συμβατικού χρονικού διαστήματος διάρκειας τριών (3) ημερών μετά το πέρας της επιμήκυνσης δηλαδή έως και τις 03-12-2022, για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται:

Α) την αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου δηλαδή έως 30-11-2022 σε εφαρμογή του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης και τη μετάθεση της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης και

Β) Τη μετάθεση της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης της εργολαβίας:

«Εγκατάσταση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης στην ΠΔΕ»

ως και τις 03-12-2022, για τους παραπάνω λόγους

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Αποδέχεται τη δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «Α. ΠΛΩΤΑΣ» της εργολαβίας: «Εγκατάσταση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης στην ΠΔΕ», προϋπολογισμός: 250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002/04.04, κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου, **ήτοι έως 30-11-2022**, σε εφαρμογή του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης και τη μετάθεση της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης.

Β) Εγκρίνει τη μετάθεση της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης της ως άνω εργολαβίας **έως και τις 03-12-2022**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική