



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1462/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46
46^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 08^η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/337216/1933/04-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία - Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου με τίτλο: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προεκτιμώμενη αμοιβή: 256.057,00€ (με Φ.Π.Α.), Α/Α 1 της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5029222 / ΣΑ 001-1, κ.μ.: 2018ΕΠ00110041».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/316713/5679/27-10-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 26-11-2021 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 30-12-2022 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 21-12-2021 Εισήγησης του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 30-12-2022, της Αριθμ. 4628/18-10-2022 Σύμφωνης Γνώμης ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.*
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 184 §3*
- 3) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4168/30-10-2018 (ΑΔΑ:Ω68Ζ7Λ6-Θ3Ι) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και ενάρθμο 2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.*
- 4) Την υπ' αριθμ 53645/21-05-2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΛΘΡ465ΧΙ8-ΑΘΔ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πράξης : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» και για το 1ο υποέργο με τίτλο: ««ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 256.057,00 Ευρώ, με κωδικό 2018ΕΠ00110041.*

5) Την υπ' αριθμ. 1807/2019 (ΑΔΑ: 6ΛΟ17Λ6-ΜΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του 1ου υποέργου: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής».

της Πράξης: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ».

6) Την υπ' αριθμ. 575/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΖ77Λ6-Ζ18, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007351349) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής» στην ένωση Οικονομικών Φορέων : «ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ– ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. "ΓΕΟΕΝVIRO" – ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».

7) Την από 01-10-2020 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007414424 2020-10-02) της μελέτης: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προεκτιμώμενης αμοιβής 256.057,00€ με ΦΠΑ, στην οποία προβλέπεται η των απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών στον Σελινούντα ποταμό και συγκεκριμένα στο τμήμα του από την εκβολή στη θάλασσα (Χ.Θ. 0+000) μέχρι την γέφυρα της Επαρχιακής Οδού Αιγίου – Μελισσίων (Χ.Θ. 9+970), σε μήκος 10,00 χλμ. ώστε να υπάρχει πληρότητα δημοπράτησης του 2ου υποέργου. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:

- Τοπογραφική Μελέτη

- Γεωλογική Μελέτη

- Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:

- Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχου ανομοιομορφης ροής,

- Μελέτη έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης

- Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ

8) Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της συνολικής αρχικής περαίωσης ήταν 01- 01-2022.

9) α) Την από 1-12-2020 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Γεωλογικής Μελέτης.

β) Την από 14-12 -2020 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Τοπογραφικής Μελέτης

γ) Την από 11-03-2021 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδρολογικής Μελέτης και της Υδραυλικής Προμελέτης.

δ) Την από 1-04-2021 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη, της Υδραυλικής Προμελέτης Έργων Διευθέτησης με χάραξη οριογραμμών.

ε) Την από 01-04-2021 εμπρόθεσμη υποβολή, από την ανάδοχο σύμπραξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

στ) Την από 24-11-2021 υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Δ/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την έκδοση ΑΕΠΟ.

10) Το άρθρο 12.3 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των μελετών δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών.

11) Την από 26/11/2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2022.

12) Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης : 256.057,00€ με ΦΠΑ

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑ(2018ΕΠ00110041) και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5029222

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 78.967,60 € /01.10.2020

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 01.01.2022

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.12.2022

13) Το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ. ανάντη της εκβολής»

εγκρίθηκαν την 14-10-2022 με την Αρ. πρωτ.: 163441/14-10-2022 (9Ψ00Ρ1Φ-103)Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

14) Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση, σύμφωνα με την Αριθμ. 4628/18-10-2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ.

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1^{ου} υποέργου με τίτλο: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», της Πράξης με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα» με κωδικό ΟΠΣ 502922 και ενάρημο 2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για 12 (δώδεκα) μήνες ήτοι, μέχρι 30/12/2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης των μελετητών, αλλά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των γνωμοδοτήσεων και των εγκρίσεων.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου με τίτλο: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προεκτιμώμενη αμοιβή: 256.057,00€ (με Φ.Π.Α.), Α/Α 1 της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 502922 / ΣΑ 001-1, κ.μ.: 2018ΕΠ00110041, για 12 (δώδεκα) μήνες, **ήτοι μέχρι 30/12/2022**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική