



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1569/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49
49^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29^η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/367162/2089/25-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης της κύριας σύμβασης και της 1ης παράτασης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014)», χρηματοδότηση: ΕΠΑ 2021-2025 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ / ΣΑΝΠ 401 (πρώην Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100002 (πρώην κ.ε.:2014ΕΠ50100001) & MIS 5189666, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ.Τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/305086/4793/18-11-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 08-07-2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 20,00% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: (1.612.903,23+387.096,78 ΦΠΑ)=2.000.000,01 €
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 12-03-2020
Συμβατική Περαίωση	: 12-03-2021
1 ^η Παράταση περαίωσης	: 12/07/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. 77/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΩΜ8Υ7Λ6-ΜΙ2)
2 ^η Παράταση περαίωσης	: 30/09/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. πρωτ. 157670/2788/25.06.21 Απόφ. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ:ΩΑΒ17Λ6-ΨΜ8)
3 ^η Παράταση περαίωσης	: 12/12/2021 (βάσει της υπ'αριθμ. 1095/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΛ87Λ6-ΓΤΥ)
4 ^η Παράταση περαίωσης	: 12/03/2022 (βάσει της υπ'αριθμ. 1550/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ12Η7Λ6-137)
5 ^η Παράταση περαίωσης	: 18/11/2022 (βάσει της υπ'αριθμ. 411/2022 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ12Η7Λ6-137)
Προτεινόμενη 6 ^η Παράταση περαίωσης	: 18/04/2022

1 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 313246/5113/24-11-2020 ΑΔΑ:ΩΝΓ97Λ6-ΟΓΞ) Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
2 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 2ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 210300/3705/27-07-2021 ΑΔΑ:ΨΩΛ07Λ6-ΦΟ4 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
3 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 3ος Τακτοποιητικός (βάσει της υπ'αριθμ. 380471/6470/21-12-2021 ΑΔΑ: Ψ6Υ07Λ6-Χ7Ω Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
4 ^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1 ^η Σ.Σ.)	4ος Τακτοποιητικός και 1 ^η συμπληρωματική σύμβαση (βάσει της υπ'αριθμ. 54495/632/22-02-2022 ΑΔΑ: ΨΣ9Η7Λ6-Π16 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας)
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1 ^η Σ.Σ.)	Η από 18.03.2022 συμπληρωματική σύμβαση ποσού 239.227,54€ χωρίς ΦΠΑ (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010235867) (ΑΔΑ : 6ΑΣΦ7Λ6-ΗΒΩ)
Πιστώσεις	: ΕΠΑ 2021-2025 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ενάρθρος 2022ΝΠ40100002 (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΙΣ ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ 5189542) (πρώην Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 501 - κωδ. 2014ΕΠ50100001)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 10.10.2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ.Τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έως 30/06/2023 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Με την υπ' αριθμ. 77/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΩΜ8Υ7Λ6-ΜΙ2) εγκρίθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 12/07/2021, ενώ με την υπ'αριθμ. πρωτ. 157670/2788/25.06.21 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:ΩΑΒ17Λ6-ΨΜ8) εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30/9/2021. Με την υπ'αριθμ. 1095/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΚΛ87Λ6-ΓΤΥ) εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 12/12/2021. Με την υπ'αριθμ. 1550/2021 Απόφ. της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ12Η7Λ6-137) εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 12/03/2022.
- Με την αριθμ. 37/2022 (ΑΔΑ: 64ΔΠ7Λ6-879) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε η Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικού) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) του έργου του θέματος.
- Ακολούθως στις 18.03.2022 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.), προϋπολογισμού 296.642,15€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΑΣΦ7Λ6-ΗΒΩ και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010235867 2022-03-18
- Οι νέες εργασίες που συνιστούν το αντικείμενο της ως άνω 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, θα εκτελούνταν εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την 18-11-2022.
- Το σημερινό στάδιο υλοποίησης εκτέλεσης κατασκευής των εργασιών του συνόλου του έργου ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90,00% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις.
- Κατά κύριο λόγο οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, ήτοι τοποθετήσεις στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων, πλαστικών οριοδεικτών, κατασκευή διαγράμμισης, οι οποίες σχετίζονται, άμεσα, με την προμήθεια των αντίστοιχων απαιτούμενων υλικών. Δυστυχώς, όμως, για τα εν λόγω υλικά έχουν διαπιστωθεί σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια αυτών λόγω της γενικότερης ρευστότητας που παρατηρείται τόσο στην εθνική όσο και στην διεθνή οικονομία εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία έχει επιφέρει αξιοσημείωτες καθυστερήσεις και δυσχέρειες στην τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων στους παραγωγούς, στους προμηθευτές και κατ'επέκταση στους εργολάβους. Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προμήθεια αυτών απαιτεί άμεση προεξόφληση αυτών εκ μέρους των εργολάβων προς τους προμηθευτές.
- Επιπρόσθετα, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη απορρόφηση και εξάντληση των διαθέσιμων πιστώσεων του έργου, καθώς και η αναγκαιότητα εργασιών που προέκυψαν λόγω εκτάκτων αναγκών (π.χ. τοιχεία αντιστήριξης λόγω κατολισθήσεων) η Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) έχει προβεί, μέσω σύνταξης Α.Π.Ε., σε τακτοποίηση των συμβατικών εργασιών του έργου, οι οποίες όμως απαιτούν βέλτιστες καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση τους.

Τέλος, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, έως και σήμερα, δεν έχει εξοφληθεί ο 11^{ος} λογαριασμός του έργου, ο οποίος έχει αποσταλεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ, από τις 10-10-2022, γεγονός το οποίο καθιστά πρόσθετη χρονική επιβάρυνση στην εμπρόθεσμη περαίωση του έργου.

Συνεπώς, και σύμφωνα με τα ανωτέρω, σημειώνεται ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος, και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ.Τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».

Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 6^{ης} Παράτασης προθεσμίας της κύριας σύμβασης, και της 1^{ης} παράτασης της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο του θέματος, έως τις 18/04/2023, αντί της προτεινόμενης προθεσμίας της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας μέχρι 30/06/2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η Παράταση προθεσμίας περαίωσης της κύριας σύμβασης και την 1η παράταση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014)», χρηματοδότηση: ΕΠΑ 2021-2025 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ / ΣΑΝΠ 401 (πρώην Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100002 (πρώην κ.ε.:2014ΕΠ50100001) & MIS 5189666, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», έως τις **18/04/2023**, αντί της προτεινόμενης προθεσμίας της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας μέχρι 30/06/2023 και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική