



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1649/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51
51^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14^η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/386767/2183/09-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωστακόπουλος Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 2: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων ισόγειου κτιρίου στα Λεχαινά Ηλείας ΣΥΔ Λεχαινών», προϋπολογισμός 55.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΔ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Λεχαινά και Βάρδα», χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών, κ.ε.: ΚΑΕ 0863.03 πίστωση Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πράξη άρθρο 7 Κ.Υ.Α. υπ'αριθμ. 60135/1579/2017 ΦΕΚ4590/Β, Ανάδοχος: «Τρίγκας Βασίλειος»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕ/352849/8175/05-12-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την με α.π. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β'/07-06-2018) απόφαση «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την με α.π.. 332693/4863/31-01-2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 341410/4707/15-11-2019 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.

7. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.

8. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

10. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.

11. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1. Πηγή χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΕ 0863.03)

2. Ποσό χρηματοδότησης

200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

3. Απόφαση Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πίστωση με Κωδικό Έργου ΚΑΕ 0863.03 ποσού 200.000,00€ Πράξη άρθρο 7 Κ.Υ.Α. υπ'αριθμ. 0135/1579/2017, <<Πρόγραμμα Αποιδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία>> ΦΕΚ4590/Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης

Η με αρ. 950/02-08-2021, (ΑΔΑ: ΩΞ997Λ6-121), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης, της διακήρυξης & προκήρυξης διεξαγωγής του έργου του θέματος και η με αρ. πρωτ. 122479/3219/20-07-2021 (ΑΔΑ:Ω39Ρ7Λ6-5ΗΚ) Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΔΕ περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

2. Ημερομηνία Δημοπράτησης

04-05-2022

3. Σύστημα Δημοπράτησης

Σύστημα δημοπράτησης επί μέρους ποσοστά έκπτωσης

4. Έκπτωση Τεκμαρτή

6,28 %

5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού

576/2022 (ΑΔΑ: ΨΓ6Δ7Λ6-Φ20) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

6. Ποσό Σύμβασης

51.546,02 Ευρώ με Φ.Π.Α

7. Ημερομηνία Σύμβασης

12/07/2022

8. Ανάδοχος:

«Τρίγκας Βασίλειος»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης

12/01/2023

1η Παράταση

...../...../.....

Αρ.πρωτ...../...../.....-.....-.....Απόφαση

Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό/.....

(ΑΔΑ:-.....)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 15-11-2022 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά δύο (02) μήνες ήτοι έως την Δευτέρα 13-03-2023.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 147, παρ.8α, του Ν.4412/2016.

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. ΠΔΕ/ΔΤΕ/212769/4780/12-07-2022 ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαιώσεως των εργασιών τους έξη (06) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες, και συνολικό χρόνο- ημερομηνία περαιώσεως την 12-01-2023.

γ) Το από 15-11-2022 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά δύο (02) μήνες ήτοι έως την Δευτέρα 13-03-2023.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο και διορθωμένο από τη Δ/νσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης, και επιπλέον αυτής ότι:

Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης έως και σήμερα, η ανάδοχος ως είχε συμβατική υποχρέωση, προέβει στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

Εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων με φορτοεκφόρτωση των καθαιφεθέντων υλικών, την κατασκευή χωρισμάτων με οπτοπλινθοδομές και γυψοσανίδες, την κατασκευή ψευδοροφών, τα επιχρίσματα, έχει ξεκινήσει η υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης - ζεστού νερού χρήσης και οι εργασίες για την αποχέτευση και είναι σε εξέλιξη οι ηλεκτρολογικές εργασίες του κτιρίου.

Το γεγονός ότι κατά τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, ήτοι την περίοδο (12/07/2022 έως και σήμερα) ήταν δυσχερής η ανεύρεση των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών λόγω της ενεργειακής κρίσης και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Υπολείπονται η τοποθέτηση ξύλινων εσωτερικών θυρών, τα ερμάρια των κοιτώνων και της κουζίνας, κουφώματα αλουμινίου όπου χρειάζεται, χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων και γυψοσανίδων, επιστρώσεις πλακιδίων, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, η κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ, η αποπεράτωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων αποχέτευσης και των ηλεκτρολογικών εργασιών περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και κλιματισμού.

Επίσης το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει και τις νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του 1ου ΑΠΕ που είναι υπό έγκριση.

στ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί βάσιμο το αίτημα του αναδόχου, και συνυπολογίζοντας και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης του υπόλοιπου συμβατικού αντικειμένου του έργου

Εισηγείται

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα για δύο μήνες ήτοι μέχρι την Δευτέρα 13-03-2023.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση περαίωσης του Υποέργου 2: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων ισόγειου κτιρίου στα Λεχαινά Ηλείας ΣΥΔ Λεχαινών», προϋπολογισμός 55.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΔ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Λεχαινά και Βάρδα», χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών, κ.ε.: ΚΑΕ 0863.03 πίστωση Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πράξη άρθρο 7 Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 60135/1579/2017 ΦΕΚ4590/Β, Ανάδοχος: «Τρίγκας Βασίλειος», έως 13-03-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσαν αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα