



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1655/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51
51^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14^η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/386767/2183/09-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωστακόπουλος Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν ΗΛΕΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100012 (πρώην 2016ΕΠ50100002). Β) Έγκριση μετάθεσης της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του ως άνω υποέργου έως και την 29-06-2023».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/362295/5677/05-12-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 5.000.000 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 11-6-2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 63,02%
Ποσό σύμβασης / Ημερ. σύμβασης	: 1.848.805,09 € (με Φ.Π.Α)/ 26.2.2020
Ποσό 1 ^{ης} Συμπληρ. Σύμβασης/ Ημερ. Σύμβασης	: 831.552,84€ (με Φ.Π.Α)/ 5.4.2022
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 26.2.2020

Συμβατική Περαιώση	: 26.2.2022
1 ^η Παράταση	: 30.6.2022
2 ^η Παράταση	: 31.12.2022
Πιστώσεις	: 2022ΝΠ20100012

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η από 23-11-2022 αίτηση/δήλωση του Αναδόχου (με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/362295/5677/23-11-2022) αφορά την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης (23-11-2022) ήτοι έως 22-5-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022 λόγω ενεργειακής κρίσης.

Η μετάθεση της ημερομηνίας έως 29-6-2023 γίνεται λόγω μετάθεσης του υπολειπόμενου συμβατικού χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου (23-11-2022) έως την εγκεκριμένη συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου (31-12-2022) διάρκειας τριάντα οκτώ (38) ημερών, μετά το πέρας της επιμήκυνσης δηλαδή μετά τις 22-5-2023 (ως το συνημμένο χρονοδιάγραμμα).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης καθίσταται δεσμευτική από της υποβολής της σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης, θεωρούμε αποδεκτή την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου δηλαδή έως 22-5-2023 και τη μετάθεση του υπολειπόμενου συμβατικού χρονικού διαστήματος διάρκειας τριάντα οκτώ (38) ημερών, μετά το πέρας της επιμήκυνσης δηλαδή έως και τις 29-6-2023, για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται για το έργο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 προυπ. 5.000.000,00€ με το ΦΠΑ Χρημ. Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (Πρώην ΣΑΕΠ 501 2016ΕΠ50100002) νέος εναριθμός 2022ΝΠ20100012 Αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ την αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες από ημερομηνία αίτησης του αναδόχου δηλαδή έως 22-5-2023 σε εφαρμογή του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης και τη μετάθεση της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου έως την 29-6-2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Αποδέχεται τη δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν ΗΛΕΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100012 (πρώην 2016ΕΠ50100002), κατά (6) έξι μήνες από την ημερομηνία της αίτησης του αναδόχου, **ήτοι έως 22-5-2023**, σε εφαρμογή του αρθρ.153 παρ 1.α. του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α'/6-6-2022).

Β) Εγκρίνει τη μετάθεση της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του ως άνω υποέργου **έως και την 29-06-2023**.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσαν αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα