



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 49/2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5**

**5<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 31<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/29738/117/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/12046/204/20-01-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147 όπως ισχύει.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.600.000,00€ με Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΝΠ401/2022ΝΠ40100004 (πρώην ΣΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004)
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 584.150,32 € /22.07.2021
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 18.02.2022
1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 18.08.2022
2 <sup>η</sup> παράταση	: 18.02.2023
Διακοπή εργασιών	: 13.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΞ37Λ6- ΕΩΔ)
Άρση απόφασης αποδοχής	
της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών	: 17/01/2023 (ΑΔΑ: 91ΜΧ7Λ6-ΙΑΓ)
Αρχική Σύμβαση (21ΣΥΜΝ009104104)	: 584.150,32€ με ΦΠΑ

1<sup>η</sup> ΣΣ /ημερομηνία (22ΣΥΜΝ011174641) : 87.411,87€ με ΦΠΑ/ 25.08.2022  
 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ : 584.150,32€ με ΦΠΑ  
 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> ΣΣ : 584.150,32+87.411,87=671.562,19€ με ΦΠΑ

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 60 %  
 Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 33,99 %  
 5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.06.2023

Την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για τέσσερις (4) μήνες και δώδεκα (12) ημέρες, ήτοι μέχρι 30/06/2023 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός της προηγηθείσας διακοπής των εργασιών για τρεις (3) μήνες και δεκαέξι (16) ημέρες και συγκεκριμένα από 13-09-2022 έως 29-12-2022, καθώς και του γεγονότος ότι η επανεκκίνηση των εργασιών συμπίπτει με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χειμερινής περιόδου.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» αναδόχου ΣΑΚΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
4. Την από 22/07/2021 σύμβαση (21ΣΥΜΝ009104104) κατασκευής του έργου ποσού 584.150,32 € με ΦΠΑ.
5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 18/02/2022.
6. Την 07/2022, ΑΔΑ:Ψ0Η67Λ6-Ψ60 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» έως 18/08/2022.
7. Την 903/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, η σύναψη 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. και το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου.
8. Την από 25/08/2022 υπογραφή της 1<sup>ης</sup> ΣΣ (22ΣΥΜΝ011174641) του έργου ποσού 87.411,87€ με ΦΠΑ.
9. Την 960/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» έως 18/02/2023.
10. Την από 08-09-2022 Ειδική Δήλωση διακοπής Εργασιών – ειδική όχληση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» που υπέβαλε ο ανάδοχος ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με επίδοση από δικαστικό επιμελητή στην Υπηρεσία την 08-09-2022, λόγω μη πληρωμής του 3ου Λογαριασμού.
11. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/273163/4854/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΞ37Λ6-ΕΩΔ) Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3ου Λογαριασμού.
12. Την Αριθμ. 8219/13-01-2023 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/12046/204/13-01-2023) αίτηση του αναδόχου «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με την οποία γνωστοποιείται η πληρωμή του 3ου Λογαριασμού.
13. Την Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/16142/218/17-01-2023 απόφαση, με την οποία αίρουμε την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/273163/4854/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΞ37Λ6-ΕΩΔ) Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών.
14. Την από 13/01/2023 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/12046/204/13-01-2023) αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες και έξι (6) ημέρες, ήτοι μέχρι 30/06/2023 λόγω της προηγηθείσας διακοπής των εργασιών για τρεις (3) μήνες και δεκαέξι (16) ημέρες, σύμφωνα με το σχετικό 11 και συγκεκριμένα από 13-09-2022 έως 29-12-2022 και του γεγονότος ότι η επανεκκίνηση των εργασιών συμπίπτει με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χειμερινής περιόδου.

#### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για τέσσερις (4) μήνες και δώδεκα (12) ημέρες, ήτοι μέχρι 30/06/2023 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός της της προηγηθείσας διακοπής των εργασιών για τρεις (3) μήνες και δεκαέξι (16) ημέρες και συγκεκριμένα από 13-09-2022 έως 29-12-2022,

καθώς και του γεγονότος ότι η επανεκκίνηση των εργασιών συμπίπτει με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χειμερινής περιόδου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή και αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ.

2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τέσσερις (4) μήνες και δώδεκα (12) ημέρες, ήτοι **μέχρι 30/06/2023** κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 όπως ισχύει, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος και Δριβίλας Δημήτριος δήλωσαν αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα