



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,5 Ιουλίου 2013
Αρ. πρωτ. 174719/1602

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 548/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 168844/5902/27-6-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ'αριθμ. 560/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 90030/16789/18-10-2012 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 548/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου :«Αποχέτευση και Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου –Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημού Παλαίρου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 1^η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 175140/1608/27-6-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 19ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου :«Αποχέτευση και Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου -Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημού Παλαίρου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Καραγιάννη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 168844/5902/27-6-2013 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» Αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ Γ.Θ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμού μελέτης : 10.000.000 €
2. Ημερομηνία δημοπράτησης: 22-02-2007
3. Απόφαση έγκρισης πρακτικού: 4217/288/22-01-2008
4. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 07-07-2008
5. Ποσό συμφωνητικού: 9.782.292,98€
6. Έκπτωση: 2,16%
7. Αρχική προθεσμία περαίωσης: 07-11-2009
8. Πρώτη (1^η) παράταση: 31-12-2009
Απόφαση έγκρισης: 71615/7431/24-12-2009/ΔΔΕ/ΠΔΕ
9. Δεύτερη (2^η) παράταση: 30-08-2010
Απόφαση έγκρισης: 58899/2656/20-05-2010/ΔΔΕ/ΠΔΕ
10. Στις 15-7-2010 το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με την 180231/145-7-2010 **Απόφαση** του Υπ.. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
11. Τρίτη (3^η) παράταση: 31-12-2011
Απόφαση έγκρισης Γ.Γ. 26558/1205/01-04-2011/ΔΔΕ/ΠΔΕ
12. Τέταρτη (4^η) παράταση: 31-12-2012
Απόφαση έγκρισης Γ.Γ. 90030/16789/18-10-2012
12. Πέμπτη (5^η) παράταση: 30-06-2013
Απόφαση προέγκρισης ΕΠΠΕΕΡΑ: 105452/10-06-2013
14. Έχει εγκριθεί ο 3^{ος} ΑΠΕ ύψους 10.539.710,09 € και η υπέρβαση (ο 2^{ος} εγκεκριμένος ΑΠΕ ήταν 10.026.453,15€) οφείλεται σε αύξηση της αναθεώρησης και την αύξηση μεταβολής του Φ.Π.Α. Επίσης έχει εγκριθεί και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ. {Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής/ΠΔΕ 752/2012}

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, του Ν. 2229/1994, του Ν. 2338/1995, του Ν. 2372/1996, του Ν. 2940/2001, του Ν. 3263/2004, του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 334/2000, του Π.Δ. 402/1996, του Π.Δ. 210/1997, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 28-12-2012 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών **μέχρι 30-06-2013** δηλ. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης και δικαιολογώντας την καθυστέρηση να οφείλεται κατά την άποψή του **στη μη έκδοση της προβλεπόμενης άδειας από τα αρμόδια όργανα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων.**

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας **μέχρι 30-06-2013** με αναθεώρηση, επειδή πράγματι προέκυψε καθυστέρηση λόγω **της μη έκδοσης της προβλεπόμενης άδειας από τα αρμόδια όργανα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων.**

Παρακαλείται η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά για την έγκριση της παράτασης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 168844/5902/27-6-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την με αρ. πρωτ. 105452/10-6-2013 σύμφωνη γνώμη παράτασης εργασιών από το ΕΠΕΡΑΑ
- Την από 11-2-2013 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου: «Αποχέτευση και Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου -Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημού Παλαίρου» **μέχρι 30-06-2013** με αναθεώρηση.

Κατά της απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου