



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 314/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

13^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 22^α Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/87211/448/17-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης, με αναθεώρηση, του έργου «Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Ερυμάνθου στην περιοχή Καλεντζίου (πρώην Σχολείο και Οικία Γεωργίου Παπανδρέου) – (Modernization and rehabilitation of existing preserved buildings owned by the Municipality of Erimanthos located in Kalentzi (formerly School Georgios Papandreou house)», προϋπολογισμός: 699.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG GREECE-ITALY 2014-2021 με ΟΠΣ 5041731/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160010, ανάδοχος: ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/58996/1007/07-03-2023** (ορθή επανάληψη στις 15-03-2023) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος κατά 6 (έξι) μήνες, ήτοι έως 30.09.2023 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου
4. Τα στοιχεία του έργου :
5. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 699.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
6. Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 15.10.2021 / 57,22 %
7. Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 301/6
8. Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 587.160,04€ / 30.03.2022
9. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 30.09.2022
10. Προθεσμία 1^{ης} Παράτασης : 30.03.2023
11. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.06.2023

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30.06.2023 με αναθεώρηση διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς α) κατά την χειμερινή περίοδο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση εργασιών, β) απαιτείται η σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Ερυμάνθου στην περιοχή Καλεντζίου (πρώην Σχολείο και Οικία Γεωργίου Παπανδρέου) – (Modernization and rehabilitation of existing preserved buildings owned by the Municipality of Erimanthos located in Kalentzi (formerly School Georgios Papandreou house)» με ΚΩΔ. : 2019ΕΠ30160010
4. Την από 30.03.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 587.160,04€ με το Φ.Π.Α
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 30/09/2022
6. Την υπ' αριθμ. 1100/2022 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίνεται παράταση προθεσμίας του έργου έως 30.03.2023
7. Την από 21.02.2023 αίτηση του αναδόχου για 2^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 6 (έξι) μήνες ήτοι μέχρι 30.09.2023 λόγω ότι α) κατά την χειμερινή περίοδο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση εργασιών, β) υφίσταται δυσχέρεια ως προς την πρόσβαση και μεταφορά υλικών στην οικία και γ) απαιτείται σύνταξη και έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 3 (τρεις) μήνες ήτοι μέχρι 30.06.2023, χρονικό διάστημα που κρίνεται ικανοποιητικό για την περαίωση του έργου, με αναθεώρηση διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

- α) κατά την χειμερινή περίοδο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση εργασιών, β) απαιτείται σύνταξη 1ου ΑΠΕ.

Πάτρα 07-03-2023
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη – Υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

- Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 - Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 - Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
 - Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
 - Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Ερυμάνθου στην περιοχή Καλεντζίου (πρώην Σχολείο και Οικία Γεωργίου Παπανδρέου) – (Modernization and rehabilitation of existing preserved buildings owned by the Municipality of Erimanthos located in Kalentzi (formerly School Georgios Papandreou house)», προϋπολογισμός: 699.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG GREECE-ITALY 2014-2021 με ΟΠΣ 5041731/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160010, ανάδοχος: ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, **κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι 30.06.2023**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα