



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,5 Ιουλίου 2013
Αρ. πρωτ. 157860/1393

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 549/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 140940/4983/7-6-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ'αριθμ. 727/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 116624/20848/4-1-2013 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 549/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας, εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών Φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας και Δήμου Ιάρδανου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 1^η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 175140/1608/27-6-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας, εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών Φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας και Δήμου Ιάρδανου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Καραγιάννη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 140940/4983/7-6-2013 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας»
Εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ & ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

Αναδόχου : ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ

Επιβλέπων : Ευαγ. Ρεκούνας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1.- Έγκριση πίστωσης με την υπ' αρ. 2842/24-08-2009 έγγραφο Γ.Γ ΠΔΕ ποσού 380.000 ΕΥΡΩ
- 2.- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας συντάχθηκαν από την ΔΕΚΕ και εγκρίθηκαν με την 55642/5743/7-10-2009 απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ.
- 3.- Ημερομηνία δημοπράτησης 3-11-2009
- 4.- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας η αρ. 63841/6726/16-10-2009 Δ.Δ.Ε. /Π.Δ.Ε.
- 5.- Ανάδοχος ΕΔΕ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ με έκπτωση 48,97%.
- 6.- Ολικό ποσό δαπάνης έργου 195.206,25 ευρώ (με ΦΠΑ)
- 7.- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης η 21-01-2010
- 8.- Συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου η 21-07-2010.
9. Παράταση προθεσμίας 31-12-2010 εγκριθείσα με την αρ.132767/5237/27-10-2010 απόφαση Δ.Δ.Ε-ΠΔΕ
10. Παράταση προθεσμίας 30-06-2011 εγκριθείσα με την αρ.28839/1296/07-04-2011 απόφαση ΔΔΕ-Δ.Ε

11. Παράταση προθεσμίας 31-10-2011 εγκριθείσα με την αρ. 293/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
12. Παράταση προθεσμίας 31-3-2012 εγκριθείσα με την αρ. 368/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε η οποία κρίθηκε νομότυπη με την 113760/23207/17-01-2012 απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδος &Ιονίου
13. Παράταση προθεσμίας 30-9-2012 εγκριθείσα με την αρ. 416/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε η οποία κρίθηκε νομότυπη με την 65569/12528/23-08-2012 απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδος &Ιονίου
14. Παράταση προθεσμίας 30-3-2013 εγκριθείσα με την αρ. 727/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 , του Ν.2229/94 , του Ν.2372/96 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα .

Ο ανάδοχος του έργου με την από 01-04-2013 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30-09-2013 επειδή το τρίμηνο Ιανουάριος -Φεβρουάριος -Μάρτιος 2013 παρατηρήθηκαν έντονες σχεδόν καθημερινές βροχοπτώσεις πράγμα που καθιστούσε αδύνατη την πραγματοποίηση των προβλεπομένων εργασιών.

επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως .

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

Στο έργο του θέματος πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες

1. Αποχετευτικές τάφροι επί των πρανών για την προστασία από τα όμβρια ύδατα κατασκευασθέντος τοίχου αντιστήριξης στην Κεραμιδιά του Δήμου Ήλιδας.
2. Εργασίες αποκατάστασης στην Νότια είσοδο Περιστερίου
3. Ο τοίχος αντιστήριξης μήκους 8μ.μ. στον οικισμό Περιστερίου για τον οποίο γίνεται αναφορά στην εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΔΕ από 8-4-2013 άρχισε να κατασκευάζεται και ήδη έχει ολοκληρωθεί.

Ομοίως και οι απομένουσες υπ' αρ. (1) και(2) εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεδομένου ότι μέχρι και 8-04-2013 σημειώθηκαν βροχοπτώσεις μπορούν πλέον να εκτελεστούν με ασφάλεια

Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμεθα την αποδοχή της αιτούμενης παράτασης του αναδόχου μέχρι 30-09-2013».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 140940/4983/7-6-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την από 15-5-2013 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας, εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών Φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας και Δήμου Ιάρδανου » μέχρι **30-09-2013** με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου