



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 450/2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19**

**19<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 25 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/125893/642/21-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ -πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100047 (πρώην 2021ΕΠ00100014), ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/107173/1844/11-04-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

(α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ» με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για τρεις μήνες έως 26-07-2023 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 148 & 161.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 500.000€ μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΝΠ 401/2022ΝΠ40100047

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 209.278,90€ /26.10.2021

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 26.06.2022

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος : 26.12.2022

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 38,02%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 38,02%

5. 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 26.04.2023

6. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 26.07.2023
7. Το 77060/1322/21-3-2023 έγγραφό μας προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την αύξηση του συμβατικού ποσού λόγω των απολογιστικών ασφάλτου, σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ.
8. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση αύξησης του συμβατικού ποσού, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο οι αποφάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2023, με συνέπεια να μην μπορεί να εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ.
9. Το γεγονός ότι στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες εντός ρέματος οι οποίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν τους προηγούμενους μήνες λόγω της υπάρχουσας ροής υδάτων.  
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, εισηγούμεθα τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, μέχρι 26-07-2023, με αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω της αδυναμίας έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, και των απαιτούμενων εργασιών εντός ρέματος το οποίο τους προηγούμενους μήνες είχε συνεχή ροή..

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Προς την Οικονομική Επιτροπή δια της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν για το έργο.
3. Το άρθρ. 152 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ.109/Α'/6-6-2022, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού αξίας και πληρωμής των πρώτων υλών στα δημόσια έργα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου
4. Την με αριθμ. πρωτ 414733/28-12-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (σχετικά με την τροποποίηση εφαρμογής των άρθρων 152 & 154 του ν.4938/2022 Α' 109) για τον τρόπο υπολογισμού της απολογιστικής αξίας της ασφάλτου
5. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ».
6. Την ΑΤΕ/7087/23/04-04-2023 αίτηση της αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **26-07-2023**, λόγω της αδυναμίας κατασκευής θεμελίωσης τοίχου αντιστήριξης εντός κοίτης ρέματος κατά την χειμερινή περίοδο και λόγω της αναμενόμενης έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε..
7. Την από 26-10-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 209.278,90€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περασίωσης 26/06/2022.
8. Την 737/2022 (ΑΔΑ: ΕΥΧ67Λ6-ΦΩΨ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. αποδοχής της δήλωσης του αναδόχου επιμήκυνσης του έργου, έως 26-12-2022.
9. Την 1701/2022 απόφαση έγκρισης 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου έως 26-4-2023.
10. Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου ο οποίος είναι υπερσυμβατικός καθώς λόγω περιλαμβάνει την δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου των εργασιών που εκτελέσθηκαν το έτος 2022.
11. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, σύμφωνα με το απόσπασμα του 5<sup>ου</sup> πρακτικού του (θέμα 5<sup>ο</sup>).
12. Το 77060/1322/21-3-2023 έγγραφό μας προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την αύξηση του συμβατικού ποσού λόγω των απολογιστικών ασφάλτου, σύμφωνα με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

13. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση αύξησης του συμβατικού ποσού, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο οι αποφάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2023, με συνέπεια να μην μπορεί να εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ.
14. Το γεγονός ότι στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες εντός ρέματος οι οποίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν τους προηγούμενους μήνες λόγω της υπάρχουσας ροής υδάτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, για τρεις (3) μήνες, μέχρι **26-07-2023**, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω της αδυναμίας έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, και των απαιτούμενων εργασιών εντός ρέματος το οποίο τους προηγούμενους μήνες είχε συνεχή ροή.

 Πάτρα, /04/2023  
Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ -πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100047 (πρώην 2021ΕΠ00100014), ανάδοχος: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», **μέχρι 26-07-2023**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Λύτρας Ιωάννης και Δριβίλας Δημήτριος ψήφισαν αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική