



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 563/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22

22^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 16 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/151764/781/12-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100044 (πρώην 2021ΕΠ00100006), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/100074/1397/08-05-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 300.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 06-10-2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 28,49% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: (173.001,59+41.250,38 ΦΠΑ)=214.521,97 €
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 29.06.2022
Συμβατική Περαίωση	: 29.04.2023
Προτεινόμενη 1 ^η Παράταση περαίωσης	: 31/08/2023
Αποδοχή της από 20.01.2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών	: Βάσει της υπ'αριθμ.πρωτ. 20109/209/02.02.2023 (ΑΔΑ: 6Β897Λ6-ΑΛΑ) Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ.πρωτ. 20109/209/20-01-2023, για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»

<p>Διακοπή της υπ'αριθμ.πρωτ. 20109/209/02.02.2023 (ΑΔΑ: 6Β897Λ6-ΑΛΑ) Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών</p>	<p>: Βάσει της υπ'αριθμ. πρωτ. 86075/1091/28.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΒΥ7Λ6-Ι72) Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Διακοπή της υπ'αριθμ .πρωτ. 20109/209/02.02.2023 (ΑΔΑ: 6Β897Λ6-ΑΛΑ) Απόφασης με θέμα: «Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ.πρωτ. 20109/209/20-01-2023, για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΛΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», από την 14^η Μαρτίου 2023 και μετά, διότι εξέλειπαν οι λόγοι έκδοσής της λόγω εξόφλησης πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών.</p>
<p>Πιστώσεις</p>	<p>: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) με ενάρθρο 2022ΝΠ40100044 (πρώην Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 001 - κωδ. 2021ΕΠ00100006)</p>

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 29.03.2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 31/08/2023 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Μετά την έναρξη εργασιών του έργου και μετά την εκτέλεση μέρους των συμβατικών εργασιών, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» προέβη στην υποβολή της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, η οποία έλαβε το υπ'αριθμ.338355/5292/07.11.2022 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
- Με το υπ'αριθμ.πρωτ. 338355/5292/18.11.2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε η 1^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Στις 20-01-2023 και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η πληρωμή της ως ανωτέρω αναφερόμενης 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, η οποία έλαβε το υπ'αριθμ. 20109/209/20-01-2023 πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας. Η υπόψη Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» επιδόθηκε νόμιμα προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Η ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών έγινε αποδεκτή βάσει της υπ'αριθμ.πρωτ. 20109/209/02.02.2023 (ΑΔΑ: 6Β897Λ6-ΑΛΑ) Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ.πρωτ. 20109/209/20-01-2023, για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΛΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»
- Στις 14.03.2023 συντελέστηκε η πληρωμή της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, βάσει της υπ' αριθμ. 1046/14.03.2023 (ΑΔΑ: ΡΩΛ9ΟΡΕΒ-047) Απόφασης του Προέδρου και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Εκκαθάρισης-εντολής πληρωμής της ΣΑ ΝΠ401 με τίτλο Ε.Π.Α./ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ συνολικού ποσού 3.354,41 ευρώ για το έργο με α/α:2022ΝΠ40100044» και εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ'αριθμ. πρωτ. 86075/1091/28.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΒΥ7Λ6-Ι72) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Διακοπή της υπ'αριθμ .πρωτ. 20109/209/02.02.2023 (ΑΔΑ: 6Β897Λ6-ΑΛΑ) Απόφασης με θέμα: «Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ.πρωτ. 20109/209/20-01-2023, για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΛΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», από την 14^η Μαρτίου 2023 και μετά, διότι εξέλειπαν οι λόγοι έκδοσής της λόγω εξόφλησης πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών.

Άρα για το χρονικό διάστημα από την 20^η-01-2023 (υποβολή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών) έως την 14^η-03-2023 (εξόφληση της 1^{ης} εντολής πιστοποίησης εργασιών) καθίσταται σαφές ότι δεν εκτελέστηκαν κατασκευαστικές εργασίες στο έργο, λόγω της αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή το έργο αφορά επέκταση υφιστάμενης γέφυρας και περιλαμβάνει εκτέλεση εργασιών εντός κοίτης υδατορέματος στην Τ.Κ. Ανδρίτσαινας, δεν ήταν εφικτό να εκτελεστούν εργασίες και κατά τους μήνες από Νοέμβριο του 2022 έως και Ιανουάριο του 2023, αφού η στάθμη του ύδατος εντός της κοίτης του ρέματος ήταν υψηλή, λόγω των επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια του προσωπικού της κατασκευαστικής εταιρείας, όσο και τα ίδια τεχνικά έργα που θα ήταν σε εξέλιξη.

Λαμβάνοντας, επομένως υπόψη τα ως άνω δεδομένα, τα οποία έχουν επιφέρει καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών του έργου με τίτλο του θέματος και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, και με δεδομένο ότι οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν λόγω της επερχόμενης θερινής περιόδου, ώστε να καταστεί εφικτή, πλέον, η απρόσκοπτη πρόοδος των εργασιών, κρίνουμε σκόπιμο, για το συμφέρον του έργου, να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης αυτού έως τις 31/08/2023.

Συνεπώς, και σύμφωνα με τα ανωτέρω, σημειώνεται ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος, και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για το έργο του θέματος, έως τις 31/08/2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100044 (πρώην 2021ΕΠ00100006), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, **έως τις 31/08/2023**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λύτρας Ιωάννης και κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος ψήφισαν αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική