



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 764/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27

27^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 20 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/195861/1011/16-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Αγγελόπουλος Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κωστακοπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Συμεωνίδης Γρηγόριος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Κοροβέσης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100017 (πρώην 2018ΕΠ50100002), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/166359/2483/14-06-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.000.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 24.5.2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 31,09%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.378.144,32€ (με Φ.Π.Α)/ 1.11.2019
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 1.11.2019
Συμβατική Περαίωση	: 1.11.2022
1 ^η Παράταση περαίωσης	: 30.12.2022
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30.06.2023
3 ^η Παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη)	: 31.10.2023
7 ^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1.378.144,32 € (με ΦΠΑ)
Πιστώσεις	: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, ΣΑΕΠ501

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 25.05.2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τέσσερες (4) μήνες, ήτοι μέχρι 31.10.2023, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η εργολαβία με τίτλο του θέματος σκοπό έχει, ως άλλωστε τεκμαίρεται και από τον τίτλο της, την αντιμετώπιση μη προβλέψιμων και απρόβλεπτων φθορών / βλαβών που δύναται να εκδηλωθούν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας, μετά από την εκδήλωση ακραίων και μη αναμενόμενων καιρικών συνθηκών, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή. Έως και σήμερα, με την προαναφερθείσα εργολαβία, την οποία σημειωτέον η Υπηρεσία κάνει χρήση ως ήδη προαναφέραμε σε απρόβλεπτες καταστάσεις, έχουν αντιμετωπιστεί, άμεσα και επιτυχώς, ενδεικτικά, τα εξής:

✓ Αποξήλωση τοίχου από ξερολιθιά που είχε υποστεί βλάβη και ανακατασκευή αυτού από τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος επί της Επαρχιακής Οδού Πύργος – Κατακόλου, εντός Τ.Κ. Κατάκολου, Δήμου Πύργου, πλησίον σιδηροδρομικής γραμμής Ο.Σ.Ε.

✓ Αποκατάσταση βλάβης τμήματος της Ε.Ο. Θολό- Επικ.Απόλλωνας, στη θέση Θολό, σε εύρος τουλάχιστον μίας (1) λωρίδας κυκλοφορίας που είχε αποκοπεί λόγω γειννίας αυτής με το ρέμα του Θολού.

✓ Η άμεση επέμβαση ενίσχυσης των ακρόβαθρων σε Γέφυρα επί της Εθνικής Οδού Πύργου- Κυπαρισσίας εντός πόλεως Ζαχάρως μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

✓ Άρση μεγάλου όγκου καταπτώσεων επί της Επαρχιακής Οδού Δάφνη – Κεραμιδιά, με ταυτόχρονη αποκατάσταση συρματοκιβωτίων άνωθεν τοιχείου αντιστήριξης, τα οποία αστόχησαν λόγω των υψηλών πιέσεων που κατέστηκαν να παραλάβουν από τις καταπτώσεις των εδαφικών υλικών.

✓ Βελτίωση οριζοντιογραφίας τμήματος επί της Επαρχιακής Οδού Πύργου- Οινόης – Εφύρας, πλησίον της ΤΚ. Αγίου Γεωργίου, Δήμου Πύργου, λόγω ύπαρξης δύο (2) επάλληλων «κλειστών» ελιγμών, στα οποία είχαν σημειωθεί ατυχήματα, παρά την ύπαρξη κατάλληλης προειδοποιητικής σήμανσης.

✓ Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Επαρχιακή Οδό «Σιμόπουλο – Σκλίβα – Πρόδρομος – 111 Ε.Ο», και ειδικότερα στον οικισμό Πρόδρομο και προς τα ανάντη αυτής, προς αποφυγή κατάρρευσης υφιστάμενης οικίας λόγω αποσάθρωσης των πρανών της οδού.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι:

1. Το σημερινό ποσοστό υλοποίησης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται άνω του 60%, ενώ βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων το ποσοστό είναι 48%.

2. Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά ως επί το πλείστον ασφαλικές εργασίες, οι οποίες όμως λόγω των μη αναμενόμενων για την εποχή καιρικών συνθηκών (εμφάνιση τακτών βροχοπτώσεων και σχετικά χαμηλών για την εποχή χαμηλών θερμοκρασιών) δεν δύναται, από τεχνικής απόψεως, ακόμα να εκτελεστούν.

3. Επιπρόσθετα, μέσω έγκρισης 7^{ου} Α.Π.Ε., από την Υπηρεσία για το εν θέματι έργο, και προς αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων που δύναται να εκδηλωθούν από τα μη αναμενόμενα για την εποχή καιρικά φαινόμενα όπως για παράδειγμα καταπτώσεις βράχων, λασπορροές, αναγκαιότητα διάνοιξης τάφρων, καθαρισμοί πρανών και ερεισμάτων, έγινε πρόβλεψη -μέσω αύξησης συμβατικών ποσοτήτων κρίσιμων Τιμολογίων του έργου- προς άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας όταν και εφόσον απαιτηθεί στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας της.

Βάση των ανωτέρω είναι προφανές ότι, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου. Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 31.10.2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100017 (πρώην 2018ΕΠ50100002), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», **μέχρι 31.10.2023** και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική