



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 821/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28

28^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/205023/1088/23-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Λύτρας Ιωάννης – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του υποέργου 2 με τίτλο: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100012 (πρώην 2016ΕΠ50100002), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/174548/2611/22-06-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551) «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».
4. Την υπ' αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ: 6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).
5. Την υπ' αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και

- αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α'87).
6. Την υπ' αριθμ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14.1.2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.1.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/16581/327/20.1.2022 (ΦΕΚ 216/τ.Β'/28.1.2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 125956/2373/21-4-2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
 11. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 125958/2374/21-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 12. Την υπ' αριθμ.πρωτ.125960/2375/21-4-2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
 13. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
 14. Την από 11-12-2019 (ΑΔΑ 6ΡΟ87Λ6-ΒΥ2 ΑΔΑΜ 195ΥΜΝΥ006054154) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με την οποία ανατέθηκε η κατασκευή αυτού (σ.σ. του έργου) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΕΤΕΘ Α.Ε», με συμβατική ημερομηνία περαίωσης αυτού την 11η /12/2021.
 15. Την από 18-4-2022 (ΑΔΑ 6ΥΚ67Λ6-2Ρ2, ΑΔΑΜ 225ΥΜΝΥ010421045) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, η σύναψη της οποίας κρίθηκε επιτακτική και αναγκαία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων που εκδηλώθηκαν μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
 16. Τις εγκριθείσες μέχρι σήμερα παρατάσεις του έργου, με τελευταία αυτών την 962/2022 Αποφαση Ο.Ε , βάσει της οποίας η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 31η /12/2022.
 17. Την από 23-11-2022 αίτηση/ δήλωση της κατασκευαστικής εταιρείας (με αριθμ. πρωτ. 362308/5678 για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο του θέματος, κάνοντας χρήση του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή.
 18. Την υπ' αριθμ.1656/2022 (ΑΔΑ: 9ΛΔΝ7Λ6-63Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε: «Α) Αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου: ΑΕΤΕΘ ΑΕ του έργου Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020» προυπ. 4.000.000€ με το ΦΠΑ, Χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΣΑΝΠ 201 κωδ. έργου 2022ΝΠ20100012 κατά ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία αίτησης του αναδόχου, ήτοι έως 22-5-2023, σε εφαρμογή του αρθρ. 153 παρ. 1.α του Ν.4938/2022(ΦΕΚ109/Α/06.06.2022. Β) Έγκριση μετάθεσης της εγκεκριμένης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του ως άνω έργου έως και την 29-6-2023.»
 19. Το από 31/05/2023 (αριθμ πρωτ. 174548/2611 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) αίτημα που υποβλήθηκε από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία παράτασης στην Υπηρεσία, με το οποίο αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά τρις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30/09/2023.
- Και επειδή
- Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2022, στο χώρο εκτέλεσης του αντικειμένου της 1ης Σ.Σ του έργου, έχουν σημειωθεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες), τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική -πρόσθετη- επιβάρυνση των ήδη πληγέντων καμμένων ποταμών και χείμαρρων. Ειδικότερα, πέραν του αυξημένου όγκου ύδατος (λόγω των βροχοπτώσεων) διαπιστώθηκε/ παρατηρήθηκε και το φαινόμενο μεταφοράς (μεγάλων) καμμένων δένδρων από τις παρακείμενες πληγείσες περιοχές, λασπορρών κλπ. εντός της κοίτης των ποταμών αυτών. καθιστώντας ακόμα πιο δυσχερή την πρόσβαση των μηχανημάτων έργων.

- Το αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης, καθώς και το αντικείμενο της 1ης Σ.Σ, βρίσκεται σε ποσοστό υλοποίησης της τάξεως άνω του 85%, με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ οι ήδη εκτελεσθείσες εργασίες ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 90% (σημειώνεται ότι αυτές αναμένεται να υποβληθούν στην Υπηρεσία προς πιστοποίηση άμεσα),

- Σήμερα, είναι σε πλήρη ανάπτυξη πολλαπλά μέτωπα εργασίας, πράγμα που τεκμηριώνει ότι ο ανάδοχος καταβάλλει προσπάθειες κάλυψης των μέχρι σήμερα καθυστερήσεων, οι οποίες έχουν προκύψει λόγω των προαναφερθέντων αιτιάσεων και βάσιμων λόγων και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του.

Βάσει των προαναφερθέντων

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμό 4.000.000,00€, Χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΣΑΝΠ 201 κωδ. έργου 2022ΝΠ20100012 αναδόχου ΑΕΤΕΘ Α.Ε., έως τις 30/09/2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του υποέργου 2 με τίτλο: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100012 (πρώην 2016ΕΠ50100002), ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», έως **30/09/2023**, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική