



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 864/2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29**

**29<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 04 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/212998/1145/30-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ. Κοροβέσης Νικόλαος και κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002 (02.14)), ανάδοχος: «Γκεσούλης Κων/νος»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/209119/4809/28-06-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Για την 3<sup>η</sup> παράταση εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ »

Προϋπολογισμός Μελέτης: 700.000 € (με Φ.Π.Α.)/564.516,13 €(χωρίς Φ.Π.Α)

Χρηματοδότηση Έργου:

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφ.Δυτ.Ελλάδας- Πρόγραμμα Δημ.Επενδύσεων

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2022ΝΠ40100003 (πρώην κωδικός 2014ΕΠ50100002 (02.14)

Ανάδοχος:Γκεσούλης Κων/νος

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :

β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :

γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :

δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Α.Π 293424/7433/06-11-19 ΑΔΑ:61ΠΙ7Λ6-Ω3Ξ

700.000 €

2022ΝΠ40100003 (πρώην κωδικός 2014ΕΠ50100002 (02.14)

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :

β. Σύστημα δημοπρατήσεως :

γ. μέση Έκπτωση :

17-09-2020

ποσοστό ανά ομάδα εργασιών

59%

δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού : 108/2021  
 ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. : : 231.451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 287.000€ (με Φ.Π.Α)  
 στ. Ημερομηνία συμφωνητικού : 09-06-2021

### 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης : 09-06-21  
 β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως : 09-06-2022  
 γ. Χορήγηση οριακής προθεσμίας: Από 09-06-22 μέχρι 09-09-22  
 Α.Π 222873/5098/20-07-22 ΑΔΑ:65ΑΨ7Λ6-Δ9Χ  
 Α.Π 290937/6855/29-9-22 ΑΔΑ:ΨΨΗ97Λ6-5ΑΧ  
 Αρ.αποφ.10/2023 ΑΔΑ:Ε4ΙΝ7Λ6-Ν05 μέχρι 09-06-2023  
 1<sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση : (έως 9-12-22) Υπό έγκριση  
 2<sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση:  
 3<sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση:

### Β.ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με τη με Α.Π 179578/4098/06-06-2023 αίτησή του, ζήτησε τη χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 09-09-2023 :1)λόγω των βροχοπτώσεων κατά τον Μάιο δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαγράμμισης, 2)η Υπηρεσία ζήτησε εκτάκτως τοποθέτηση στηθαίων τα οποία έχουν παραγγελθεί και έχουν χρόνο παράδοσης ένα μήνα, 3)για την ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών απαιτείται σύνταξη ΑΠΕ.

### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος ήταν μέχρι 09-06-2023.

Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 80% και οι εναπομείνουσες εργασίες είναι διαγραμματίσεις, τοποθέτηση στηθαίων και κάποιες πινακίδες.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

1)οι εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης στηθαίων απαιτούν εντελώς στεγνό οδόστρωμα και καλές καιρικές συνθήκες και κατά τον μήνα Μάιο διακόπηκαν λόγω συνεχών βροχοπτώσεων.

2)Κατόπιν τροχαίων ατυχημάτων γίνεται συνεχώς εκ νέου καταγραφή των αναγκών του δικτύου και προκύπτουν νέες θέσεις εκτέλεσης εργασιών.

Ειδικότερα εντός του μηνός Μαΐου ζητήθηκε η αποκατάσταση στηθαίων (τοποθέτηση σε δυο κυκλικούς κόμβους κλπ) τα οποία υπέστησαν βλάβη εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων και πρέπει να παραγγελθούν. Επιπλέον λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά και κατά συνέπεια αδυναμία προμηθειών και καθυστερήσεις τουλάχιστον για 2 μήνες.

Επίσης, με νέα έγγραφα Τροχαίας και αρμοδίων Δήμων κλπ ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας να αντικατασταθούν - τοποθετηθούν πινακίδες που υπέστησαν βλάβες κυρίως από ατυχήματα.

3)οι εργασίες αφορούν το ΕΟΔ Αιτωλ/νίας αρμοδιότητάς μας και αυτή την περίοδο δεν υπάρχει άλλη εργολαβία συντήρησης του εν λόγω ΕΟΔ στην Υπηρεσία μας.

4)το γεγονός ότι για την απομάκρυνση – επανατοποθέτηση στηθαίων απαιτείται εκτέλεση εργασιών με ηλεκτροσυγκόλληση και λόγω αντιτυρικής περιόδου κατά τον Αύγουστο μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου δε θα επιτραπεί η εκτέλεση τους.

5)απαιτείται να γίνει σύνταξη ΑΠΕ προκειμένου να γίνει ανακατάταξη των εργασιών όπως προκύπτουν κατόπιν ιεράρχησης των αναγκών.

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα είτε λόγω καθυστερήσεων προμηθειών, είτε λόγω αντιτυρικής περιόδου άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι δεν είναι εφικτή η εκτέλεση των εργασιών μέχρι 09-09-2023 εισηγούμεθα:

υπέρ της έγκρισης της 3<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ», μέχρι 09-11-2023 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8<sup>α</sup> του Ν.4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002 (02.14)), ανάδοχος: «Γκεσούλης Κων/νος», μέχρι 09-11-2023 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8α του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα