



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 978/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31

31^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/229394/1238/14-07-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.:2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/190226/3369/13-07-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ'αριθμ. 248595/27-12-2016(ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. 314449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551).
4. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:: «στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν

απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). : “ 2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής : δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27 του ν. 3316/2005” ».

6. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
7. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
8. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους » (ΦΕΚ 3566/Β'/26-05-2023) όπως ισχύει.
9. Την υπ' αριθμ: 125958/2374/21.04.2023(ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας για επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)
10. Την υπ' αριθμ: 125960/2375/21-04-2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας περί επανατοποθέτησης- τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
12. Την από 9/02/2023 (α.π. εισερχ. 45707/836) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του από 02-11-2022 υποβληθέντα 1^{ου} λογαριασμού και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση στις 11-11-2022.
13. Το με α.π. 653/15-02-2023 (α.π. εισερχ. 60710/1132/22-02-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το οποίο γνωστοποίησε την μη εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
14. Την με α.π.60710/1132/ 01-03-2023 απόφαση αποδοχής της από 9/02/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
15. Το με α.π. 93625/1722 /20-03-2023 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο γνωστοποίησε την εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού στις 20-03-2023 και την άρση της διακοπής εργασιών.
16. Την από 9/5/2023 (α.π. εισερχ. 145753/2638) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του από 03-02-2023 υποβληθέντα 2^{ου} λογαριασμού και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση στις 13-03-2023.
17. Το με α.π. 1957/24-05-2023 (α.π. εισερχ. 172144/3089/30-05-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το οποίο γνωστοποίησε την μη εξόφληση του 2^{ου} λογαριασμού λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
18. Την με α.π.172144/3089 / 31-05-2023 απόφαση αποδοχής της από 9/05/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
19. Το γεγονός ότι ο 2^{ος} λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος μέχρι και σήμερα, ύστερα από ενημέρωση από τον ανάδοχο, καθώς και το γεγονός ότι ο από 02-05-2023 υποβληθέντας 3^{ος} λογαριασμός και διαβιβασθείς στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση στις 09-05-2023 και ο οποίος παραμένει ομοίως ανεξόφλητος.
20. Το γεγονός ότι οι μέχρι σήμερα διακοπές εργασιών αντιστοιχούν σε αθροιστικά χρονικό διάστημα 91 ημερολογιακών ημερών και χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί το ποτέ θα εκκινήσουν πάλι οι εργασίες , λόγω των προβλημάτων χρηματοδότησης.
21. Το γεγονός ότι ,ακόμη και εάν εξοφληθεί άμεσα ο 2^{ος} λογαριασμός, αφενός απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την επανέναρξη των εργασιών (ανάπτυξη εργοταξίου) και αφετέρου το υπολειπόμενο διάστημα δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου.
22. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό άνω του 40% , χωρίς να έχει πιστοποιηθεί το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο από πλευράς του αναδόχου, λόγω των επαναλαμβανόμενων και συνεχιζόμενων προβλημάτων χρηματοδότησης.
23. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 18-01-2024, δεδομένου ότι, ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος,

περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, λόγω μη εξόφλησης των παραπάνω αναφερόμενων λογαριασμών και τις άσχημες καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.750.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 19/10/2021

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ 401, με κωδικό: 2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055 ΣΑΕΠ 001).

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 47,57%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.441.786,06€ με ΦΠΑ / 18/07/2022(αρ. πρωτ. 219286/3714/19-07-2022 (ΑΔΑ: 618Μ7Λ6-ΒΛΛ)

1^{ος} Α.Π.Ε. (ποσό / απόφαση) : 1.441.786,06€ με ΦΠΑ / α.π. 347561/6192 11/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΝΝ7Λ6-ΟΚΟ)

2^{ος} Α.Π.Ε. (ποσό / απόφαση) : 1.441.786,06€ με ΦΠΑ / α.π. 135908/2479/2-05-2023(ΑΔΑ: 9Α1Ξ7Λ6-ΗΑΟ)

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (18/07/2023)

1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 6 μήνες (18/01/2024) / προς έγκριση

Σας στέλνουμε την από 13-06-2023 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 6,0 μήνες, ήτοι μέχρι τις 18/01/2024

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», αναδόχου : ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ, προϋπολογισμού : 2.750.000,00€ (με ΦΠΑ) και συμβατικού προϋπολογισμού : 1.441.786,06€ (με ΦΠΑ), κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 18-01-2024 , λόγω ότι :

α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας της μη εξόφλησης του από 02-11-2022 υποβληθέντα 1^{ου} λογαριασμού και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση στις 11-11-2022, ο οποίος εξοφλήθηκε τελικά στις 20-03-2022

β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας τη μη εξόφλησης του από 03-02-2023 υποβληθέντα 2^{ου} λογαριασμού και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση στις 13-03-2023, ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα ανεξόφλητος και

γ) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες ,που δημιούργησαν περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.:2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ», **κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 18-01-2024**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική