



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1143/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35

35^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29^η Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/269606/1464/25-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του Υποέργου 6 / Εργολαβίας: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')», προϋπολογισμός: 584.715,45€ (με Φ.Π.Α.) της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ. – ΕΣΠΑ 2014-2020) με ΟΠΣ 5003473/ΣΑΕ 275-1, κ.ε.: 2017ΣΕ27510045, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/250104/5801/11-08-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (φεκ 87/Τα . Α/7-6-2010) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Την με αρ. 31449 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19-04-2023) Απόφαση «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
4. Την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/168319/3198/26.05.2023 (ΦΕΚ 3566 Β'/29.05.2023), με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ».
5. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 35 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 176 του ν. 3852/2010».
7. Την υπ' αριθμ: 125958/2374/21.04.2023(ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δυτικής Ελλάδας για επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

9. Τα συμβατικά τεύχη του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')»,
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 266316/6182/09-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011220768) υπογραφείσα Σύμβαση.
 11. Την με αριθμ. πρωτ. 285990/6722/5-10-2022 (ΑΔΑ : ΨΙ067Λ6-8ΚΠ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος.
 12. Την με αριθμ. 275/2023 (ΑΔΑ : ΡΓΚΞ7Λ6-16Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., περί έγκρισης της 1^{ης} παράτασης του έργου του θέματος έως 30/06/2023.
 13. Την με αριθμ. 121165/2802/3-05-2023 (ΑΔΑ : ΡΨΓΓ7Λ6-3ΚΙ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.
 14. Την με αριθμ. 167816/3839/26-05-2023 (ΑΔΑ : 9ΘΝΑ7Λ6-ΩΒΟ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος.
 15. Το αριθ. πρωτ. 181943/4169/05-06-2023 αίτημα του Δήμου Αμφιλοχίας για την ανάγκη αλλαγής όδευσης του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μενιδίου.
 16. Το αριθ. πρωτ. 170041/3901/29-05-2023 έγγραφο με το οποίο η ανάδοχος εταιρεία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ» αιτείται την 2^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
 17. Η υπ' αριθμ. 8136/02-08-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας εταιρεία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ», στις 9-9-2022.
- Στις 26/10/2022 υποβλήθηκε ο 1ος λογαριασμός - προκαταβολή ποσού 10.000,00€ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 2/12/2022.
- Στις 10-11-2022 η ανάδοχος εταιρεία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ», ενημέρωσε εγγράφως την υπηρεσία μας, για την καθυστέρηση παράδοσης των υλικών του έργου του θέματος.
- Στις 15-03-2023 εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή η 1^η παράταση των εργασιών του έργου του θέματος έως 30-06-2023.
- 18. Στις 3-05-2023 εγκρίνεται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., η αποδοχή της από 19-04-2023 ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.
- Στις 26-05-2023 με απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., πραγματοποιείται η άρση της διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος.
- Στις 29-05-2023 η ανάδοχος εταιρεία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ», αιτείται την 2^η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως 30/09/2023.
- Στις 02/08/2023 το Υπουργείο Οικονομικών διατύπωσε θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης.

Λόγω των παρακάτω συνθηκών :

1. Κατά την διάρκεια των εργασιών του θέματος και της επικοινωνίας με τους κατοίκους του οικισμού Μενιδίου, διαπιστώθηκε λόγω μορφολογίας του εδάφους, η ανάγκη αλλαγής της όδευσης του δικτύου αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των συνδέσεων. (Υποβολή αιτήματος Δήμου Αμφιλοχίας με αρ. πρωτ. 181983/4169/5-6-2023)
2. Λόγω της από 03-05-2023 έως 26-05-2023 διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
3. Με το υπ' αριθμ. 134587/3141/28-04-2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, κατατέθηκε σχέδιο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου το οποίο αναθεωρήθηκε λόγω του προαναφερθέντος λόγου (1) και υπεγράφη στις 14/06/2023, λαμβάνοντας θετική γνωμοδότηση από το Τ.Σ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 197364/4529/19-06-2023 (Απόσπασμα 14^{ου} Πρακτικού της 19-06-2023 συνεδρίασης Τ.Σ.Δ.Ε. / Π.Δ.Ε.), και ως το σχετικό 17.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου («με αναθεώρηση»), της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, έως 30 - 09 - 2023.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του Υποέργου 6 / Εργολαβίας: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')», προϋπολογισμός: 584.715,45€ (με Φ.Π.Α.) της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ. – ΕΣΠΑ 2014-2020) με ΟΠΣ 5003473/ΣΑΕ 275-1, κ.ε.: 2017ΣΕ27510045, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», **μέχρι 30/09/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική