



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1312/2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 41**

**41<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 17<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/325498/1662/13-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100033 (πρώην 2019ΕΠ00100035), ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/299598/5475/11-10-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ' αριθμ. 31449/11-04-2023 (2551Β'/2023) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (4309.Β'/2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητες των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητάς των Περιφερειών.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). : “ 2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες

που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής : δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27 του ν. 3316/2005" ».

7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»

8. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/96740/1627 ( ΦΕΚ 270/Υ.Ο.Δ.Δ/ 7.4.2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας), περί «Τροποποίησης της υπ' αρ. 9406/191/13.01.2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 27)».

9. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»

10.Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 3566/Β'/26-05-2023).

11.Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.

12.Το με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/121565/1944/27-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΗΡ7Λ6-2ΞΕ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010454032 2022-04-27) Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση), που υπογράφηκε στις 21-04-2022, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους δώδεκα μήνες.

13.Την αρ. 446/2023 (ΑΔΑ: 96Υ17Λ6-ΨΓΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος κατά έξι ( 06) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-10-2023, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της λόγους, ήτοι : «λόγω του ότι : α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας της μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού και του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου , β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο ενδιάμεσο διάστημα , και γ) του γεγονότος ότι αφενός το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, ήτοι 21-04-2023, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και αφετέρου ότι η επανεκκίνηση των εργασιών απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα».

14.Την από 05-07-2023 υποβληθείσα 3<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής , ποσού: 39.383,50€(με Φ.Π.Α.) , που διαβιβάστηκε προς πληρωμή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με το με α.π. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/ 218372/3860/03-08-2023 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας.

15.Την από 21-09-2023 (α.π. εισερχ. 299579/5474/22-09-2023) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού.

16.Το με α.π. 3506/26-09-2023(α.π. εισερχ. 304809/5592/26-09-2023) έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το οποίο μας γνωρίζεται ότι η εξόφληση του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού, ποσού: 39.383,50€ (με Φ.Π.Α.), δεν έχει γίνει λόγω έλλειψης πίστωσης και χρηματοδότησης του κωδικού 2022ΝΠ40100033.

17.Την με α.π. 304809/5592/27-09-2023 απόφαση αποδοχής της από 21-09-2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.

18.Το γεγονός ότι ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος μέχρι και σήμερα, ύστερα από ενημέρωση από τον ανάδοχο και ότι, ακόμη και εάν εξοφληθεί άμεσα αφενός το εναπομείναν χρονικό διάστημά μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, ήτοι 21-10-2023, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και αφετέρου ότι, η επανεκκίνηση των εργασιών απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα.

19.Το γεγονός ότι, κατά την Διευθύνουσα Υπηρεσία, το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε μεγαλύτερο ποσοστό (κατ' εκτίμηση 80%) αυτού που αντιστοιχεί στο ήδη πιστοποιημένο (50%), χωρίς να έχει υποβληθεί από πλευράς του αναδόχου άλλος λογαριασμός, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων χρηματοδότησης.

20.Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά έξι ( 06) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-04-2024 ,δεδομένου ότι : α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας της μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου , β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ότι, οι εναπομένουσες ασφατικές εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο .

και γ) λόγω του γεγονότος ότι, αφενός το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, ήτοι 21-10-2023, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και αφετέρου ότι, ακόμη και εάν εξοφληθεί άμεσα ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός, η επανεκκίνηση των εργασιών απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 25-06-2021.

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100033 (πρώην 2019ΕΠ00100035).

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 63,95%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 540.793,23€ με ΦΠΑ / 21-04-2022(αρ. πρωτ. 121565/1944/27-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΗΡ7Λ6-2ΞΕ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010454032 2022-04-27).

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (21-04-2023)

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: έξι ( 06) μήνες (21-10-2023) / 446/2023 (ΑΔΑ: 96Υ17Λ6-ΨΓΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας / απόφαση: έξι ( 06) μήνες (21-04-2024) / υπό έγκριση

Σας στέλνουμε την από 21-09-2023 (α.π. εισερχ. 299598/5475/22-09-2023) αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών της σύμβασης κατά έξι ( 06) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-04-2024.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», αναδόχου : «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», προϋπολογισμού : 1.500.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), συμβατικού προϋπολογισμού: 540.793,23€ (με Φ.Π.Α.), κατά έξι ( 06) μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-04-2024, με αναθεώρηση, λόγω του ότι : α) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί αναγκαστικής από μέρους του διακοπής των εργασιών, εξαιτίας της μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού καθώς και της συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου, β) ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ότι, οι εναπομένουσες ασφαλικές εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, και γ) του γεγονότος ότι, αφενός το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, ήτοι 21-10-2023, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης και αφετέρου ότι, ακόμη και εάν εξοφληθεί άμεσα ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός, η επανεκκίνηση των εργασιών απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.

**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100033 (πρώην 2019ΕΠ00100035), ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» **μέχρι 21/04/2024**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Συμεωνίδης Γρηγόριος ψήφισε αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα