



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1358/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 43

43^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/341744/1741/27-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/332634/5796/26-10-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 19-10-2023 (Α.Π.: Εισερχ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/332634/5796/19-10-2023 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 30-06-2024 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 23-10-2023 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 30-06-2024 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147 όπως ισχύει.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.600.000,00€ με Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΝΠ401/2022ΝΠ40100004 (πρώην ΣΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004)

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 584.150,32 € /22.07.2021

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 18.02.2022
1 ^η παράταση προθεσμίας	: 18.08.2022
2 ^η παράταση	: 18.02.2023
3 ^η παράταση	: 30.06.2023 (ΑΔΑ: ΩΧΒΘ7Λ6-Ζ8Ψ)
1 ^η Διακοπή εργασιών	: 13.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΞ37Λ6- ΕΩΔ)
Άρση απόφασης αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών	: 17.01.2023 (ΑΔΑ: 91ΜΧ7Λ6-ΙΑΓ)
2η Διακοπή εργασιών	: 05.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΞΒΒ7Λ6-8ΞΔ)
Άρση της 2 ^{ης} απόφασης αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών	: 25.10.2023 (ΑΔΑ: 9ΛΓΘ7Λ6-ΗΤΒ)
Αρχική Σύμβαση (21ΣΥΜΝ009104104)	: 584.150,32€ με ΦΠΑ
1 ^η ΣΣ /ημερομηνία (22ΣΥΜΝ011174641)	: 87.411,87€ με ΦΠΑ/ 25.08.2022
1 ^{ος} ΑΠΕ	: 584.150,32€ με ΦΠΑ
2 ^{ος} ΑΠΕ και 1 ^η ΣΣ	: 584.150,32+87.411,87=671.562,19€ με ΦΠΑ

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 70 %

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 60 %

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.06.2024

Την έγκριση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 30/06/2024 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός της προηγηθείσας διακοπής των εργασιών για πέντε (5) μήνες και δεκατέσσερις (14) ημέρες και συγκεκριμένα από 05-05-2023 έως 19-10-2023, καθώς και του γεγονότος ότι η επανεκκίνηση των εργασιών συμπίπτει με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χειμερινής περιόδου.

Η εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Ιωάννα Χαραλαμποπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»** αναδόχου ΣΑΚΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
4. Την από 22/07/2021 σύμβαση (21SYMV009104104) κατασκευής του έργου ποσού 584.150,32 € με ΦΠΑ.
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν **18/02/2022**.
6. Την 07/2022, ΑΔΑ:Ψ0Η67Λ6-Ψ60 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»** έως 18/08/2022.
7. Την 903/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, **η σύναψη 1^{ης} Σ.Σ.** και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου.
8. Την από 25/08/2022 υπογραφή της 1^{ης} ΣΣ (22SYMV011174641) του έργου ποσού 87.411,87€ με ΦΠΑ.
9. Την 960/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»** έως 18/02/2023.
10. Την από 08-09-2022 Ειδική Δήλωση διακοπής Εργασιών - ειδική όχληση του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»** που υπέβαλε ο ανάδοχος ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, λόγω μη πληρωμής του 3ου Λογαριασμού.
11. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/273163/4854/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΕ37Λ6-ΕΩΔ) απόφαση Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3ου Λογαριασμού.
12. Την Αριθμ. 8219/13-01-2023 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/12046/204/13-01-2023) αίτηση του αναδόχου **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**, με την οποία γνωστοποιήθηκε η πληρωμή του 3ου Λογαριασμού.

13. Την Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/16142/218/17-01-2023 απόφαση, με την οποία έγινε άρση της Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/273163/4854/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΞ37Λ6-ΕΩΔ) Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών.
14. Την 49/2023 (ΑΔΑ: ΩΧΒΘ7Λ6-Ζ8Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» έως 30/06/2023.
15. Την από 05-05-2023 Ειδική Δήλωση διακοπής Εργασιών - ειδική όχληση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» που υπέβαλε ο ανάδοχος ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, λόγω μη πληρωμής του 5ου Λογαριασμού.
16. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/142478/2418/15-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΒΒ7Λ6-8ΞΔ) απόφαση Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 5ου Λογαριασμού.
17. Την Αριθμ. 8637/19-10-2023 (ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/332634/5796/19-10-2023) αίτηση του αναδόχου «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με την οποία:
- Α) μας γνωστοποιεί την πληρωμή του 5ου Λογαριασμού,
- Β) αιτείται την άρση, σύμφωνα με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/142478/2418/15-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΒΒ7Λ6-8ΞΔ) απόφαση, της διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου.
- Γ) αιτείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 30/06/2024 λόγω της προηγηθείσας διακοπής των εργασιών για πέντε (5) μήνες και δεκατέσσερις (14) ημέρες, σύμφωνα με το σχετικό 15 και συγκεκριμένα από 05-05-2023 έως 19-10-2023 και του γεγονότος ότι η επανεκκίνηση των εργασιών συμπίπτει με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χειμερινής περιόδου.
18. Την Α.Π. :ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/338922/5904/25-10-2023 απόφαση, με την οποία έγινε άρση Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/142478/2418/15-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΒΒ7Λ6-8ΞΔ) Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι 30/06/2024 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός της προηγηθείσας διακοπής των εργασιών για πέντε (5) μήνες και δεκατέσσερις (14) ημέρες και συγκεκριμένα από 05-05-2023 έως 19-10-2023, καθώς και του γεγονότος ότι η επανεκκίνηση των εργασιών συμπίπτει με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χειμερινής περιόδου.

Πάτρα, 25 / 10 / 2023
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), ανάδοχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», **μέχρι 30/06/2024**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική