



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1361/2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 43**

**43<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/341744/1741/27-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 11) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ (1000Μ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣ/ΣΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ), ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΘΩΝΑ (ΠΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ») ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (2000Μ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100045 (πρώην 2021ΕΠ00100007), ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/333389/5649/20-10-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 29-9-2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 45,28%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.765.225,20€ (χωρίς Φ.Π.Α)/ 15-6-2022
Ημερομ. εγκατάστασης	: 15-6-2022
Συμβ. Περαίωσης	: 15-10-2023
Πιστώσεις	: 2021ΕΠ00100007 (ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2022ΝΠ40100045)».

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 14-9-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, του έργου με τίτλο του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, μέχρι την 30-4-2024 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το έργο του θέματος αφορά τις αποκαταστάσεις φαινομένων κατολισθήσεων που έχουν παρουσιαστεί σε κάποια τμήματα των Επαρχιακών Οδών και πιο συγκεκριμένα στην Επ. Οδό Πύργου – Ελαιών – Εφύρα δια Αγ. Γεωργίου, Κουζούλι και Οινόης, στην Επ. Οδό Αμαλιάς – Σιμόπουλο – Χάνι Πανόπουλου δια Δάφνης, Κεραμιδιάς, Εφύρας Ανθώνας, στην Επ. Οδός Σαβάλια – Αμαλιάς – Μουζάκι – Κούμανι δια Γερακίου, Κουτσοχέρας, Γουμέρου και Επ. Οδό Καρούτα – Λαντζόι – Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου, Κρουονερίου και Λάσδικα.

2. Η Επ. Οδός Σαβάλια – Αμαλιάς – Μουζάκι – Κούμανι δια Γερακίου, Κουτσοχέρας, Γουμέρου και λίγο πριν την είσοδο του Γουμέρου και για μήκος περίπου 80μ είχε υποστεί καθίζηση και μερική κατολίπηση (προς την μεριά του πρηνούς) λόγω των πολλών υπόγειων υδάτων και των σαθρού υπεδάφους. Στο τμήμα αυτό η μελέτη προέβλεπε α) την μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ανάντι για την αποφόρτιση της ελεύθερης παρειά των πρηνών, β) Βαθιά αντικατάσταση των επιφανειακών χαλαρών εδαφικών σχηματισμών σε βάθος τουλάχιστον 2.50m., γ) κατασκευή στρώσης στράγγισης, δ) κατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού και κατασκευή δύο σειρών φατνών συρματοκιβωτίων.

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών για την κατασκευή των συρματοκιβωτίων κατάντι της οδού, διαπιστώθηκαν τοπικοί χαλαροί εδαφικοί σχηματισμοί και ιδιαίτερα προς τον άξονα της οδού με αποτέλεσμα η έδραση των συρματοκιβωτίων δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί στην στάθμη- υψόμετρο που όριζε η μελέτη, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητο να γίνει τροποποίηση της μελέτης ως προς την στάθμη έδρασης των συρματοκιβωτίων και από δύο -2- σειρές φατνών τυπικών διαστάσεων 1,0\*1,0 (πλ. \*υψ) καθ' ύψος σε α) τρεις σειρές (3-2-2) τυπικών διαστάσεων 1,00\*0,80 για μήκος 35,00μ. (τυπική διατομή 1), β) σε τέσσερις -4- σειρές (3-2-2-2) τυπικών διαστάσεων 1,00\*0,80 για μήκος 35,50μ. (τυπική διατομή 2), γ) σε πέντε -5- σειρές (4-3-2-2-2) τυπικών διαστάσεων 1,00\*0,80 για μήκος 8,00μ. (τυπική διατομή 3) και δ) σε τρεις -3- σειρές (2-2-2) τυπικών διαστάσεων 1,00\*0,80 για μήκος 11,50μ. με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση γεωυφάσματος και την εφαρμογή στρώσης στράγγισης. Για την τροποποίηση της μελέτης απαιτήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Μελετητή και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας.

3. Η Επ. Οδό Καρούτα – Λαντζόι – Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου, Κρουονερίου και Λάσδικα και συγκεκριμένα στο τμήμα Χελιδόνι – Κρουονέρι είχε υποστεί κατολίπηση στη αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (με κατεύθυνση Χελιδόνι – Κρουονέρι) και σε μήκος περίπου 230μ. Στο τμήμα αυτό προβλέπονταν αντικατάσταση των επιφανειακών χαλαρών εδαφικών σχηματισμών με εκσκαφή της Οδού σε βάθος περίπου 3μ μήκους 250μ και πλάτους 6μ. περίπου, η αντικατάσταση των υπάρχοντων συρματοκιβωτίων με νέα μεγαλύτερου μήκους και πλάτους καθώς και η αποκατάσταση της οδοστρωσίας και του ασφαλτοτάπητα. Επειδή η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή των συρματοκιβωτίων σε όλο το μήκος της κατολίπησης (230μ) σε πλάτος μεγαλύτερο του αρχικού έπρεπε να επεκτείνουμε τις εργασίες αποκατάσταση της Οδού σε παραπλήσιο εδαφικό τμήμα το οποίο στη μελέτη εμφανίζονταν ως δασικό. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών παρουσιάστηκαν οι ιδιοκτήτες των παραπλεύρων της οδού ακινήτων και παρεμπόδισαν τις εργασίες αποκατάστασης της οδού επικαλούμενοι ότι η έκταση που εμφανίζονταν στην μελέτη ως δασική τους ανήκει. Η Υπηρεσία άμεσα έστειλε το υπ' αριθμ. 236336/3743/21-7-2023 έγγραφο στο Δασαρχείο Πύργου ζητώντας βεβαίωση ύπαρξης ή μη δασικής έκτασης στην περιοχή του έργου.

Το Δασαρχείο Πύργου με το υπ' αριθμ. 391962/27-7-2023 ( αριθμ. πρωτ. Υπηρεσία 251881/415/3-8-2023) απάντησε ότι οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με τον αναρτημένο – μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη ως ΔΑ και ΑΔ- ΑΝ (Δάση και δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψεις 1945 και άλλης μορφής κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης 2007 – επιπλέον πληροφορία αναδασωτέες).

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου και μετά από συνεχείς συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες, οι τρεις από τους τέσσερις συμφώνησαν στην συνέχιση του έργου. Όσο δε αφορά τον τέταρτο ιδιοκτήτη, ο οποίος παρά το έγγραφο του Δασαρχείου επικαλείτο και πάλι ότι είναι ιδιοκτησία του, η Υπηρεσία απέστειλε στο Δασαρχείο Πύργου το υπ' αριθμ. 251881/4105/5-10-2023 έγγραφο- του οποίου αναμένετε η απάντηση- περί χορήγησης βεβαίωσης ένστασης – προσφυγής ή αίτησης εξαγοράς δασικής έκτασης από τον 4<sup>ο</sup> ιδιοκτήτη Κο Ντέμο Ηλία για να μπορέσει να συνεχίσει την κατασκευή του έργου.

4. Τέλος και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατασκευής του έργου κατά τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023 (χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις) καθώς και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών του 2023 - οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου - κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Στο σημείο δε αυτό τονίζεται ότι, έως και σήμερα, ήτοι μετά την πάροδο τρεισήμισι (3½) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 2<sup>ης</sup> Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών (ημερομηνία υπογραφής 4-7-2023) και δύομισι

(2½) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 3<sup>ης</sup> Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών (ημερομηνία υπογραφής 4-8-2023) όπως ενημερωθήκαμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από το Π.Τ.Α., δεν έχουν εξοφληθεί, το ποσό των οποίων ανέρχεται στις 168.496,97€.

Εν κατακλείδι, βάσει και των ανωτέρω, τεκμαίρεται με σαφήνεια ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος έχουν ως αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ».

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, μέχρι τις 30-4-2024, και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), την παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021 όπως αντικατέστησε την παρ.8<sup>α</sup> του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, καθώς και την παρ. στ του άρθρου 35 του Ν. 5013/2023, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ (1000Μ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣ/ΣΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ), ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΘΩΝΑ (ΠΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ») ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΥ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (2000Μ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100045 (πρώην 2021ΕΠ00100007), ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», μέχρι τις 30-04-2024 και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική