



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,6 Αυγούστου 2013
Αρ. πρωτ.186715/1720

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 690/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) Το υπ'αριθμ. 179749/6331/9-7-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

2)η υπ'αριθμ. 329/2013 (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 60242/6726/28-6-2013 απόφασή σας) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 690/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} Παράταση προθεσμίας (έως 30-08-2013) για την εκτέλεση εργασιών του έργου : «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων – θάμνων και καθαρισμός τάφρων – τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου – Θέρμου» προϋπολογισμού μελέτης 200.000 €», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 1^η Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 204995/1971/26-7-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ης} Παράταση προθεσμίας (έως30-08-2013) για την εκτέλεση εργασιών του έργου : «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων - θάμνων και καθαρισμός τάφρων - τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου - Θέρμου» προϋπολογισμού μελέτης 200.000 €»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

«Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων-θάμνων και καθαρισμός τάφρων-τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου-Θέρμου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ

Ι . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΚΑΠ/2012 της ΠΔΕ |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 200.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 31-07-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση | 8,00 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | Υπ. Αριθμ.: 500/2012 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής |

	της ΠΔΕ
6. Ποσό Σύμβασης	188.252,89 € (με ΦΠΑ)
7. Ημερομηνία Σύμβασης	26-10-2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	26- 02-2013 15-06-2013 (έγκριση με Υπ. Αριθμ.: 329/2013 Αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής
2. 1 ^η Παράταση	της ΠΔΕ)
3. 2 ^η Παράταση (προτείνεται)	<u>30-08-2013</u>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1^{ος} ΑΠΕ (υπό έγκριση)

II. ΑΙΤΗΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 04-06-2013 αίτησή του (αρ. πρωτ.:149778/5265 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται 2^η παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως **30-08-2013**, δηλαδή κατά δύομισι (2,5) επιπλέον μήνες από την 1^η παράταση προθεσμίας, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, "περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε πρόσθετη απαίτηση για αποζημίωση, παραιτούμενος ακόμα και από τη πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης εφόσον αυτή υπάρξει."

Ως αιτιολογία για την 2^η παράταση προθεσμίας επικαλείται την μη έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας, (ο οποίος υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο με το υπ. αριθμ. 149773/5264/14-06-2013 έγγραφό μας), αλλά και την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών της εργολαβίας κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου Δ. Παναιτωλίου, τμήμα του οποίου διέρχεται εντός του Δ.Δ. Καινούργιου επί της Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου και κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών αυτού θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης του συνόλου του καταστρώματος στην οδό.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου, αφού η εκτέλεση και ολοκλήρωσή των εργασιών της εργολαβίας που αφορά μόνο σε ασφαλικές εργασίες σύμφωνα και με τον 1^ο ΑΠΕ, ήταν αδύνατο να γίνουν πριν

την έγκριση αυτού και εντός της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 15-06-2013, σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα.

- Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στο απόσπασμα του 8^{ου} πρακτικού του (παραγρ 56) της από 17-06-2013 συνεδρίασης του, γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως 30-08-2013 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε για την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-08-2013, - χωρίς πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης εάν αυτή προκύψει, δεδομένου ότι ο ανάδοχος με την συνημμένη δήλωσή του παραιτείται απ' αυτήν - δηλαδή επιπλέον της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά δύομισι (2,5) μήνες, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται με τον 1^ο ΑΠΕ.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Το υπ' αριθμ. 179749/6331/9-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 329/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου«Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων - θάμνων και καθαρισμός τάφρων - τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου - Θέρμου» προϋπολογισμού μελέτης 200.000 €, αναδόχου ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ μέχρι **30-08-2013**, -χωρίς πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης εάν αυτή προκύψει, δεδομένου ότι ο ανάδοχος με την συνημμένη δήλωσή του παραιτείται απ' αυτήν- δηλαδή επιπλέον της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά δυόμισι (2,5) μήνες, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται με τον 1^ο ΑΠΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου