



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,15 Ιουλίου 2011

Αρ. πρωτ. 97434/584

ΠΡΟΣ:

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 160/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ' αριθμ. 62682/831/4-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 160 /2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις πτέρυγες διοίκησης και διδασκαλίας του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου», ΠΕ Αιτωλ/νίας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 14^η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 98022/591/8-7-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φωτόπουλος Τρύφωνας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σκαρμούτσος Γεώργιος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 160/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις πτέρυγες διοίκησης και διδασκαλίας του ΕΠΤΑΛ Ναυπάκτου», ΠΕ Αιτωλ/νίας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έλαβε το λόγο και σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 62682/831/4-7-2011 εισήγησή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας του ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής λέγοντας ότι:

Το έργο του θέματος προϋπολογισμού 432.050,00 € δημοπρατήθηκε την 13-7-2010, ανάδοχος ανεδείχθη η ΚΕΡΣΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ με συμφωνητικό 220.345,41 € (τεκμαρτή έκπτωση 49 %) και αρχική ημερομηνία περαίωσης την 7-4-2011 (ημερομηνία έναρξης εργασιών 7-10-2010). Οι εργασίες εκτελούντο σύμφωνα με το εγκεκριμένο αρχικά χρονοδιάγραμμα και έως τέλη Ιανουαρίου είχαν εκτελεστεί οι εργασίες αναγνώρισης των σημείων και των ακμών, ο καθαρισμός των σαθρών στοιχείων σκυροδέματος, παρέμβαση με χημικά και χρωματισμοί των αιθουσών στο ισόγειο εσωτερικά. Την 9-2-2011 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού και στις 16-2-2011 η υπηρεσία εξέδωσε απόφαση διακοπής των εργασιών. Λόγω όμως πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού ο ανάδοχος προέβει στην επανεκκίνηση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου στις αρχές Μαΐου 2011 και μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί επί πλέον εργασίες αποκατάστασης της διατομής των επισκευασθέντων στοιχείων σκυροδέματος με ειδικό κονίαμα, Κατόπιν των ανωτέρων ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις πτέρυγες διοίκησης και διδασκαλίας του ΕΠΤΑΛ Ναυπάκτου» έως 31-8-2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 62682/831/4-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας.
- Το αρθρ. Βί της αριθμ. 6/2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις πτέρυγες διοίκησης και διδασκαλίας του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου», ΠΕ Αιτωλ/νίας, έως 31/8/2011

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Γεώργιος Σκαρμούτσος
Τρύφωνας Φωτόπουλος
Γεώργιος Σολτάτος
Ανδρέας Μαρίνος
Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου