



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,6 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 231070/2295

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 796/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) την υπ' αριθμ. 219300/4155/13-8-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ' αριθμ. 345/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 602466/6728/28-6-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 796/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις -συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», αναδόχου Λιάρος Χαρ. – Σακελλάρης Δημ. Ο.Ε., προϋπ. 220.000,00€.» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 4^η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 230270/2288/30-8-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 796/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις -συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», αναδόχου Λιάρος Χαρ. - Σακελλάρης Δημ. Ο.Ε., προϋπ. 220.000,00€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 219300/4155/13-8-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναλυτικά αναφέρει τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ:** Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Σχετ:

- 1) Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
- 3) Οι διατάξεις του Π.Δ 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ.α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ γ. περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α κλπ καθώς και την η αριθμ 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- 4) Η από 29-5 - 2013 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 143481/2687)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός	220.000,00 €
Ημερομηνία δημοπρατήσεως	7-2-2012
Σύστημα Δημοπρατήσεως	Επί μέρους ποσοστά
Μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση	47,00%
Χρηματοδότηση	ΚΑΤΠ / Ν.Α Αιτ/νίας
Ποσό συμφωνητικού/Ημερομηνία υπογραφής	136.786,10 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)/12-6-2012
Αρχική προθεσμία περαίωσης	11-10-2012
1 ^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου	153.696,00 € με Φ.Π.Α
Έγκριση	303244/5218/12/14-1-2013
Διακοπή εργασιών	4-12-2012
Αρση διακοπής	14381/2687/9-7-2013

Σας στέλνουμε την από 29 -5-2013 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. -ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ Ο.Ε» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30- 10 -2013 και σας γνωρίζουμε τις απόψεις της υπηρεσίας επ' αυτών :

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου που είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η άρση διακοπής των εργασιών του παραπάνω έργου έγινε στις 9-7-2013 σύμφωνα με την υπ' αρ. 143481/2687 (ΑΔΑ: ΒΛΩΗ7Λ6-ΙΜΥ)απόφαση της ΔΤΕ της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30- 10 - 2013** και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 219300/4155/13-8-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», προϋπ :220.000,00 € μετά Φ.Π.Α, αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε» μέχρι 30- 10 - 2013.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου