



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ ,22 Ιουλίου 2011

Αρ. πρωτ. 111149/673

**ΠΡΟΣ:**

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

Αλ. Παπαδιαμάντη & Αρέθα 14 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 184/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**Σχετ:** η υπ' αριθμ. 110888/1598/22-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 184/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου, «Βελτίωση Ε.Ο. από τη διασταύρωση Ε.Ο. Τριπόταμα-Πλατανίτσας μέχρι Αγρόμπελα», ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22<sup>α</sup> Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 106588/637/18-7-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 184/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου, «Βελτίωση Ε.Ο. από τη διασταύρωση Ε.Ο. Τριπόταμα- Πλατανίτσας μέχρι Αγράμπελα» ,ΠΕ Αχαΐας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Τμηματάρχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας ο οποίος σύμφωνα και με την 110888/1598/22-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης εισηγήθηκε στα μέλη της επιτροπής να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30/9/2011, επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς δεν είχε εγκριθεί το Πρόγραμμα Δράσης του Επενδυτικού Προγράμματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 110888/1598/22-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. από τη διασταύρωση Ε.Ο. Τριπόταμα- Πλατανίτσας μέχρι Αγράμπελα» ,ΠΕ Αχαΐας, έως 30/9/2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Αυγέρης Σάββας

Ανδρέας Μαρίνος

Νικόλαος Τσάνης

Διονύσιος Μαυρόγιαννης

Νικόλαος Πυλαρινός

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου