



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 331953/3367

ΠΡΟΣ: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
2) κο Παναγιώτη Κρεμανταλά
(με αποδεικτικό επίδοσης)
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
2)Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1179/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1)το υπ'αριθμ. 328956/3163/13-12-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η υπ'αριθμ. 326313/6799/9-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1179/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκδίκαση της ένστασης κατά της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 266908/5451/09-10-2013 Απόφασης Έκπτωσης της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ για το έργο «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσινό- Καλλιφώνι» κατ' εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/08», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 17^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 333179/3387/13-12-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1179/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Εκδίκαση της ένστασης κατά της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 266908/5451/09-10-2013 Απόφασης Έκπτωσης της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ για το έργο «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσινό- Καλλιφώνι» κατ' εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/08»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κα Π. Κορδά, η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 326313/6799/9-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σχετικά: Το 297987/6124/12-11-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου με το οποίο διαβιβάσαμε έγκαιρα στο Τεχνικό Συμβούλιο την εισήγηση της Προϊσταμένης του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων επί της ενστάσεως του αναδόχου κατά της απόφασης έκπτωσης, προκειμένου να εκφράσει γνώμη και επειδή πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας που ορίζει ο Νόμος όπου προβλέπονται και σχετικές πειθαρχικές κυρώσεις, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την από 24-10-2013 ένσταση του Παναγιώτη Κρεμανταλά αναδόχου του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Δεσινό - Καλλιφώνι»
2. Την υπ' αρ. 266908/5451/09-10-2013 απόφαση κήρυξης έκπτωσης
3. Την υπ' αρ. οικ. 243957/5057/13-09-2013 Ειδική Πρόσκληση
4. Την από 04-11-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
5. Το από 05-12-2013 έγγραφο του αναδόχου

και παρακαλούμε να τα διαβιβάσετε αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να αποφανθεί επί της ενστάσεως κατ' εφαρμογή της παρ. 7, του άρθρου 61, του Ν. 3669/08. Επισημαίνουμε την προθεσμία που ορίζει ο Νόμος και συγκεκριμένα «Η απόφαση επί της ενστάσεως ...κοινοποιείται

υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από τη κατάθεσή της», συνεπώς η απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο το αργότερο έως 23-12-2013.».

Στη συνέχεια η κα Κορδά παρέθεσε την από 4-11-2013 Εισήγηση επί της από 24-10-2013 εμπρόθεσμης ένστασης του Παναγιώτη Κρεμανταλά κατά της υπ' αρ. πρωτ. 266908/5451/09-10-2013 απόφασης έκπτωσης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Δ.Ε. η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 243957/5057/13-09-2013 Ειδική Πρόσκληση, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο Παναγιώτη Κρεμανταλά στις 17-09-2013, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9426Γ Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Ανδρ. Παναγιωτόπουλου, τον καλούσε να προβεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών στη συνέχιση των εργασιών οδοστρωσίας, ασφαλικών και σήμανσης του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Δεσινό - Καλλιφώνι» σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Κατόπιν και επειδή παρήλθε άπρακτη η τεθείσα προθεσμία η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αρ. πρωτ. 266908/5451/09-10-2013 Απόφαση κήρυξε έκπρωτο τον Παναγιώτη Κρεμανταλά ανάδοχο του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Δεσινό - Καλλιφώνι».

Σχετικά με την από 24-10-2013 εμπρόθεσμη ένσταση του Παναγιώτη Κρεμανταλά και τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Ο ενιστάμενος ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην αναζήτηση για την απόκτηση ασφαλικού συγκροτήματος κοντά στην περιοχή.

Στις 10-10-2008 ο Παναγιώτης Κρεμανταλάς υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση του έργου οι όροι της οποίας έγιναν ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ αποδεκτοί από τον ίδιο και σύμφωνα με αυτούς «Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου με τους όρους της μελέτης, που έχουν εγκριθεί, βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο...» καθώς και «Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και των Συμβατικών Τευχών και λοιπών στοιχείων και υποχρεώσεων της εργολαβίας...».

Στις 22-11-2011 με την υπ' αρ. πρωτ. 212727/3693 αίτησή του, ζητάει παράταση μέχρι 30-06-2012 λόγω καιρικών συνθηκών. Η Ο.Ε. με την 378/2011 απόφαση, εγκρίνει παράταση προθεσμίας μέχρι 30-04-2012. Η περίοδος πέρασε άπρακτη λόγω καιρικών συνθηκών και ο ανάδοχος ζητάει νέα παράταση μέχρι 15-10-2012 με την 215287/4424/06-09-2012 αίτησή του. Η Ο.Ε. δεν απεφάνθη και ο ανάδοχος επανήλθε με νέα αίτηση 275717/5903/23-11-2012 ζητώντας νέα παράταση έως την 30-06-2013 την οποία και ενέκρινε η Ο.Ε. με την 177/2013 Απόφασή της.

Μετά τα παραπάνω και αφού ενώ δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία σε οποιαδήποτε παράταση του δόθηκε, εισηγούμεθα την απόρριψη της ένστασης».

Τέλος ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κύριο Κρεμανταλά, που άσκησε την εν λόγω ένσταση και ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις του σχετικά με το θέμα. Κατάθεσε δε υπόψη της Επιτροπής φωτογραφίες όπου προκύπτει ότι η εγκατάσταση των υποδομών και η μεταφορά μηχανημάτων για την παραγωγή ασφαλτικού, έχει ήδη πραγματοποιηθεί και εξέφρασε την πεποίθησή του εάν δοθεί παράταση έως το τέλος Απριλίου 2014 το έργο θα ολοκληρωθεί, αφού οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα ξεκινήσουν άμεσα με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- το υπ' αριθμ. 328956/3163/13-12-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. 326313/6799/9-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 266908/5451/9-10-2013 απόφασης έκπτωσης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά το έργο «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσινό- Καλλιφώνι»
- Την από 24-10-2013 ένσταση του Παναγιώτη Κρεμανταλά
- Την από 4-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων επί της από 24-10-2013 ένστασης του Παναγιώτη Κρεμανταλά
- Την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων επί της από 24-10-2013 ένστασης του Παναγιώτη Κρεμανταλά
- Το από 5-12-2013 έγγραφο του Παναγιώτη Κρεμανταλά
- Τις φωτογραφίες που κατέθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής
- Τις διατάξεις του αρθρ. 61 παρ. 7 του ν. 3669/2008
- Το από 17-12-2013 υπόμνημα του Παναγιώτη Κρεμανταλά

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Κάνει δεκτή την από 24-10-2013 ένσταση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσινό- Καλλιφώνι» Παναγιώτη Κρεμανταλά κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 266908/5451/9-10-2013 απόφασης έκπτωσης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού προκύπτει ότι η εγκατάσταση των υποδομών και μεταφορά μηχανημάτων για την παραγωγή ασφαλτικού, έχει ήδη πραγματοποιηθεί και θεωρούμε ότι είναι καταφανής βελτίωση του ρυθμού κατασκευής των έργων υποδομής και βάσιμα με έγκριση παράτασης μέχρι 30-04-2014 το έργο μπορεί να κατασκευαστεί έντεχνα χωρίς δαπάνες αναθεώρησης και χωρίς επιπλέον κόστος.

Β. Εγκρίνει την παράταση προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση οδού Δεσινό- Καλλιφώνι» μέχρι 30-04-2014 χωρίς αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστόδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου