



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 328441/3329

ΠΡΟΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1187/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 308157/10726/6-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2)η υπ'αριθμ. 1015/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(όπως εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 151648/14497/13-12-2013 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1187/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ – ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 17^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 333179/3387/13-12-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1187/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΝΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κο Αθανάσιο Ρόδη, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ' αριθμ. 308157/10726/6-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη συνημμένη εισήγηση η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΚΑΠ 2012 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 65.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | 109844/2674/02-05-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
|------------------------------|---------------|

2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης 182144/3278/οικ./14-10-2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης 17-01-2012
 3. Σύστημα Δημοπράτησης Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.
 4. Έκπτωση '' 3,06%
 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών 50/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 6. Ποσό Σύμβασης 51.228,38€
 7. Ημερομηνία Σύμβασης 12-06-2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**ΕΡΓΟΥ**

- Αρχική Προθεσμία Περαίωσης 12-09-2012
 1^η Παράταση 12-11-2012 (αρ.23/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
 2^η Παράταση 30-12-2012(αρ.24/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
 3^η Παράταση 15-03-2013 (αρ.59/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
 4^η Παράταση 31-05-2013(αρ.493/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
 5^η Παράταση 30-07-2013(αρ.688/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
 6^η Παράταση 30-09-2013 (Θετική Γνωμοδότηση Τεχν.Συμβουλίου 11^ο πρακτικό, 11^η παραγρ./05-09-2013)
 7^η Παράταση 15-12-2013(Θετική Γνωμοδότηση Τεχν.Συμβουλίου 15^ο πρακτικό, 4^η παραγρ./01-11-2013)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: .

- 1^{ος} Α.Π.Ε. 51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 (Αρ.πρωτ.293029/10920/οικ./ 12- 12-2012 Απόφασης Έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
 2^{ος} Α.Π.Ε. 51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 (Αρ.πρωτ.42155/1296/18-02-2013 Απόφασης Έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
 3^{ος} Α.Π.Ε. 51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Αρ.πρωτ. 139453/4911/06-06-2013 Απόφασης Έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
 4^{ος} Α.Π.Ε. & 1^η Σ.Σ. 51.228,38€ (αρ.689/2013 Απόφ.Οικονομικής Επιτροπής)
 5^{ος} Α.Π.Ε. 51.228,38€ (Υπό έγκριση)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 26-09-2013 αίτησή του (αρ.πρωτ. 254410/9050/26-09-2013) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **20-10-2013**, δηλαδή κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία εγκεκριμένη παράταση του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος έγκρισης του 5^{ου} Α.Π.Ε. (διάθεσης απροβλέπτων) που περιλαμβάνει εργασίες κλαδέματος μεγάλων δένδρων επί της Ε.Ο. Πατρών - Πύργου πριν τη διακλάδωση προς Λάππα οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες στην πορεία εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα των εκτελουμένων παρεμβάσεων.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **15-12-2013** δηλαδή κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 308157/10726/6-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθμ. 1015/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΝΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΜΗΛ Ο.Ε- Αναστασίου Κων/νος, μέχρι 15-12-2013, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου