



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 16 Ιανουαρίου 2014
Αρ. πρωτ. 4059/41

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 18/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 304739/10628/7-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 690/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 92330/10055/3-9-2013 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 18/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Τμηματικές Ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων , εργασίες κοπής δένδρων- θάμνων και καθαρισμός τάφρων-τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου- Θέρμου», προϋπ. 200.000,00€», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 13^η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 6833/60/9-1-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 18/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Τμηματικές Ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων- θάμνων και καθαρισμός τάφρων-τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου- Θέρμου», προϋπ. 200.000,00€».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την σχετική εισήγηση η οποία διαβιβάσθηκε το υπ' αριθμ. 304739/10628/7-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

«Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων-θάμνων και καθαρισμός τάφρων-τεχνικών στην Ε.Ο. Αग्रινίου-Θέρμου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ

Ι . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΚΑΠ/2012 της ΠΔΕ |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 200.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 31-07-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση | 8,00 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | Υπ. Αριθμ.: 500/2012 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 188.252,89 € (με ΦΠΑ) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 26-10-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--|---|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 26- 02-2013
15-06-2013 (έγκριση με Υπ. Αριθμ.: 329/2013 Αποφ.
της Οικονομικής Επιτροπής |
| 2. 1 ^η Παράταση | της ΠΔΕ)
30-08-2013 (έγκριση με Υπ. Αριθμ.: 690/2013 Αποφ.
της Οικονομικής Επιτροπής |
| 3. 2 ^η Παράταση | της ΠΔΕ) |
| 4. <u>3^η Παράταση (προτείνεται)</u> | <u>30-04-2014</u> |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | | |
|---------------------|-------------------------|--|
| 1 ^{ος} ΑΠΕ | δαπάνης 188.252,89 € σε | Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 175572/6195/27- |
| | ισοζύγιο με αρχική | 08-2013 |
| σύμβαση | | Αποφ. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 27-08-2013 αίτησή του (αρ. πρωτ.:227801/7979 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-10-2013, δηλαδή κατά δύο (2) επιπλέον μήνες από την 2^η παράταση προθεσμίας, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, "περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε πρόσθετη απαίτηση για αποζημίωση, παραιτούμενος ακόμα και από τη πρόσθετη δαπάνη αναθεωρήσεως εφόσον αυτή υπάρξει.

Ως αιτιολογία για την 3^η παράταση προθεσμίας επικαλείται την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας, (ο οποίος εγκρίθηκε στις 27-08-2013 με την υπ. αριθμ.: 175572/6195 Αποφ της ΔΤΕ-ΠΔΕ), αλλά και την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών της εργολαβίας κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου Δ. Παναϊτωλίου, τμήμα του οποίου διέρχεται εντός του Δ.Δ. Καινούργιου επί της Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου όπου κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών αυτού, έχει αποφασιστεί να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης του συνόλου του καταστρώματος στην οδό με την παρούσα εργολαβία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στο απόσπασμα του 14^{ου} πρακτικού του (παραγρ 38) της από 24-10-2013 συνεδρίασης του, γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως 30-11-2013 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (σχετικό το υπ. αριθμ.:434/18-11-2013 έγγραφό του - αρ. πρωτ.:304739/10628/19-11-2013 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

Ο Ανάδοχος του έργου με επόμενη από 18-12-2013 αίτησή του (με αρ.πρωτ.: 338610/11848 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται «εξαιτίας άσχημων καιρικών συνθηκών», περαιτέρω παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-04-2014, δηλαδή κατά συνολικά 8 μήνες επιπλέον της εγκεκριμένης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (με την 2^η παράταση προθεσμίας της εργολαβίας έως 30-08-2013), αφού έχει ήδη παρέλθει χρονικά η προθεσμία περαίωσης της εργολαβίας που αιτούνταν με την 1^η αίτησή του, χωρίς να έχει εγκριθεί έως σήμερα η σχετική παράταση προθεσμίας.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ. αριθμ.:434/18-11-2013 έγγραφό του (διαβίβαση του αποσπάσματος του 14^{ου} πρακτικού του (παραγρ 38) της από 24-10-2013 συνεδρίασης του), γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως 30-11-2013 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σχεδόν ταυτόχρονα με την εκπνοή της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας (έως 30-11-2013), μην αφήνοντας έτσι χρονικά το περιθώριο για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και έλεγχο νομιμότητας αυτής) και κοινοποίησης αυτής στον ανάδοχο.

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού έχει ήδη παρέλθει χρονικά η παραπάνω προθεσμία περαίωσης της εργολαβίας, χωρίς να έχει εγκριθεί έως σήμερα η σχετική παράταση προθεσμίας, και επειδή:
 - α) η συνέχιση εκτέλεσης και ολοκλήρωσής των εργασιών της εργολαβίας απαιτεί ικανό χρόνο μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΤΕ - ο οποίος εγκρίθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη εκπνοή της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας (30-08-2013), β) απαιτείται ικανός χρόνος για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης που εκτελείται από διαφορετική εργολαβία και διέρχεται επί της Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου εντός του Δ.Δ. Καινούργιου, εργασία που πρέπει να προηγηθεί της κατασκευής των ασφαλικών της παρούσας εργολαβίας στη θέση αυτή και γ) επειδή οι υπολειπόμενες εργασίες της εργολαβίας αφορούν σε εργασίες ασφαλικών και μόνο, οι οποίες τεχνικά δεν μπορούν να κατασκευαστούν εντός του χειμώνα, αλλά το νωρίτερο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα κατασκευής τους είναι εντός του προσεχούς Απριλίου.

Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, εισηγούμαστε για την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-04-2014, δηλαδή κατά συνολικά 8 μήνες επιπλέον της εγκεκριμένης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (με την 2^η παράταση προθεσμίας της εργολαβίας έως 30-08-2013) - χωρίς πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης εάν αυτή προκύψει, δεδομένου ότι ο ανάδοχος με την συνημμένη δήλωσή του παραιτείται από αυτήν».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- το υπ' αριθμ. 304739/10628/7-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την από 24-10-2013 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων-θάμνων και καθαρισμός τάφρων-τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου», ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ., μέχρι 30-04-2014, δηλαδή κατά συνολικά 8 μήνες επιπλέον της εγκεκριμένης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (με την 2^η παράταση προθεσμίας της εργολαβίας έως 30-08-2013) - χωρίς πρόσθετη δαπάνη

αναθεώρησης εάν αυτή προκύψει, δεδομένου ότι ο ανάδοχος με την συνημμένη δήλωσή του παραιτείται από αυτήν.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου