



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,4 Αυγούστου 2011

Αρ. πρωτ. 114285/687

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 191/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».

Σχετ: η υπ' αριθμ. 53724/632/8-6-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 191/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Κατασκευή υποδομών και περίφραξης γηπέδου στη θέση Βορείως Έξω Αγιά Πάτρας», ΠΕ Αχαΐας.», (έργο που έχει εγκριθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 3^η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 118188/707/29-7-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φωτόπουλος Τρύφωνας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 191/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Κατασκευή υποδομών και περίφραξης γηπέδου στη θέση Βορείως Έξω Αγυιά Πάτρας» , ΠΕ Αχαΐας.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κα Πολυχρονοπούλου η οποία σύμφωνα και με την υπ' αριθμ 53724/632/8-6-2011 εισήγηση της εισηγήθηκε την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Κατασκευή υποδομών και περίφραξης γηπέδου στη θέση Βορείως Έξω Αγυιά Πάτρας» , έως 30-08-2011 ήτοι κατά 3 μήνες από την εγκεκριμένη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν ασφαλιστικά μέτρα κατοίκων της περιοχής που είχε σαν συνέπεια να εκδοθεί προσωρινή διαταγή διακοπής εργασιών και απαιτήθηκαν χρονοβόρες διαδικασίες για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η επανέναρξη των εργασιών.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 53724/632/8-6-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Κατασκευή υποδομών και περίφραξης γηπέδου στη θέση Βορείως Έξω Αγυιά Πάτρας» ,

έως 30-08-2011 ήτοι κατά 3 μήνες από την εγκεκριμένη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Σάββας Αυγέρης

Τρύφωνας Φωτόπουλος

Ανδρέας Μαρίνος

Νικόλαος Τσάνης

Νικόλαος Πυλαρινός

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου