



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 21 Φεβρουαρίου 2014  
Αρ. πρωτ. 42708/406

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 127/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 40119/1230/12-2-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

*2) η υπ' αριθμ. 548/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ' αριθμ. 79252/8837/9-9-2013 έγγραφό σας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 127/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης του υποέργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ” Αναδόχου εταιρείας: Κ/Ε Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 17<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 44002/419/13-2-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 127/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης του υποέργου: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ" Αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 40119/1230/12-2-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

### «ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 10.000.000 €.

Ανάδοχος: Κ/Ξ Γ.Θ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ- ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιβλέποντες : Παναγιώτης Κιτσοπάνος, Πολ.Μηχ. για τα έργα Π/Μ.  
Στολάκης Χρήστος Ηλ/γος Μηχ/κος για τα έργα Η/Μ

#### Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης :	10.000.000,00 €
2. Ημερομηνία δημοπράτησης :	22-2-2007
3. Απόφαση έγκρισης πρακτικού :	4217/288/22-1-2008
4. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης :	7-7-2008
5. Ποσό συμφωνητικού :	9.782.292,98 € με Φ.Π.Α
6. Έκπτωση :	2,16 %
7. Αρχική προθεσμία περαίωσης :	7-11-2009
8. Πρώτη παράταση :	31-12-2009
Απόφαση έγκρισης:	71615/7431/24-12-2009
9. Δεύτερη παράταση :	30-8-2010
Απόφαση έγκρισης :	58899/2656/20-5-2010
10. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ	180231/15-7-2010 ΕΠΤΠΕΕΡΑ
12. Νέα προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Δ	31-12-2011

13. Τρίτη παράταση	31-12-2011
Απόφαση προέγκρισης ΕΠΤΕΕΡΑ	166771/22-03-2011
Απόφαση έγκρισης Γ.Γ	26558/1205/01-04-2011
14. Τέταρτη παράταση	31-08-2012
Απόφαση προέγκρισης ΕΠΤΕΕΡΑ	120500/15-06-2012
Απόφαση έγκρισης Οικ.Επιτρ.	559/12 Απ.Οικ.Επιτρ.
15. Πέμπτη παράταση	30-6-2013
Απόφαση προέγκρισης ΕΠΤΕΕΡΑ	105452/10-06-2013
Απόφαση έγκρισης Οικ.Επιτρ.	548/2013
16. Έκτη παράταση (αιτουμένη)	15-12-2013

## Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με την από 28-06-2013 αίτησή του ζητάει παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου από 1-7- 2013 μέχρι 15-12-2013 δηλ. για χρονικό διάστημα 165 ημερών (5 & 1/2 μήνες) δικαιολογώντας την καθυστέρηση στο γεγονός ότι η έγκριση αδειοδότησης της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες λόγω ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων δόθηκε στις 12/3/2013. Συνέπεια αυτού ήταν οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις 15/3/2013 και να διακοπούν το Μάιο λόγω απαγόρευσης υφάλων εκσκαφών σε τουριστική περιοχή. Η λήξη της τουριστικής περιόδου θα είναι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητά παράταση εργασιών μέχρι 15-12-2013 για την ολοκλήρωση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης.

## Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης των εργασιών μέχρι 15-12-2013 επειδή :

Πράγματι η διαδικασία αδειοδότησης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες δόθηκε στις 12/3/2013 και οι εργασίες τοποθέτησής του διεκόπησαν λόγω τουριστικής περιόδου το Μάιο 2013. Η τουριστική περίοδος θα ολοκληρωθεί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013 με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού θα ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 15-12 2013.

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ** την παράταση των εργασιών του έργου **μέχρι τις 15-12-2013**».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- το υπ' αριθμ. 40119/1230/12-2-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την με αρ. πρωτ. οικ. 121519/31-01-2014 σύμφωνη γνώμη παράτασης εργασιών από το ΕΠΕΡΑΑ
- την με αρ. πρωτ. 320/02-08-2013 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης παράτασης προθεσμίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του υποέργου: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ" Αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ έως 15-12-2013.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου