



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 10 Μαρτίου 2014
 Αρ. πρωτ. 48158/444

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
 2)Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 177/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)το υπ'αριθμ. 23404/227/17-2-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2)η αριθμ. 341822/7008/24-1-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 3)η υπ'αριθμ.1021/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 151610/14486/13/16-1-2014 έγγραφό σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 177/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο ΕΥΛΟΚΕΡΑ του Δ.Δ. Πλάτανιου του Δήμου Πατρέων», προϋπ. 400.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α., αναδόχου Γεωργίου Ασ. Καφετζή)» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 5^η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 57759/584/27-2-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο ΞΥΛΟΚΕΡΑ του Δ.Δ. Πλάτανιου του Δήμου Πατρέων», προϋπ. 400.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α., αναδόχου Γεωργίου Ασ. Καφετζή».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 341822/7008/24-1-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε συνημμένα 1) την από 20/12/2013 αίτηση του αναδόχου Γεώργιου Καφετζή του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30/06/2014 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ, περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 20/12/2013 αίτηση του αναδόχου
5. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 400.000,00€ μετά του ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 11-09-2012 / 61,07%

Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 001 212ΕΠ00100046, απόφαση 599/2012

Ποσό συμφωνητικού / Ημερομηνία : 155.726,18€ / 20-02-2013

Συμβατική Προθεσμία περαιώσεως : 20-05-2013

1^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως : 30-09-2013

2^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως : 30-01-2014

Προτεινόμενη Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως : 30-06-2014

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος

Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30-06-2014** , 1) λόγω διακοπής των εργασιών από την Αρχαιολογία και 2) λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία και η αποκατάσταση τους απαιτεί μείωση της στάθμης των νερών του ποταμού και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης με συντελεστές του πρώτου τριμήνου του 2014».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- το υπ' αριθμ. 23404/227/17-2-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 341822/7008/24-1-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 1021/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Χρήστος Σταυρόπουλος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο ΞΥΛΟΚΕΡΑ του Δ.Δ. Πλάτανιου του Δήμου Πατρέων», προϋπ. 400.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α., αναδόχου Γεωργίου Ασ. Καφετζή, μέχρι 30-06-2014, και την απαιτούμενη πίστωση και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης με συντελεστές του πρώτου τριμήνου του 2014.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου