



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19 Αυγούστου 2011

Αρ. πρωτ.118448/710

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 208/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».

Σχετ: η υπ' αριθμ. 116751/902/28-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 208/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: Έ/Μ εργασίες σε αντλιοστάσια των εγγειοβελτιωτικών έργων Ν. Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών του έργου Έ/Αποκατάσταση και ενίσχυση της λειτουργίας του δικτύου στα εγγειοβελτιωτικά έργα Ν.Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών λόγω καταστροφικών πυρκαγιών», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 17^η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 129183/808/12-8-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Σκαρμούτσος Γεώργιος- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Φωτόπουλος Τρύφωνας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 208/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: 'Η/Μ εργασίες σε αντλιοστάσια των εγγειοβελτιωτικών έργων Ν. Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών' του έργου 'Αποκατάσταση και ενίσχυση της λειτουργίας του

δικτύου στα εγχειοβελτιωτικά έργα Ν.Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών λόγω καταστροφικών πυρκαγιών».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου η οποία σύμφωνα και με την υπ' αριθμ 116751/902/28-7-2011 εισήγησή της ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα κάτωθι :

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»,

Υπόεργο : «**Η/Μ εργασίες σε αντλιοστάσια των Εγχειοβελτιωτικών Έργων Ν. Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών**»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΠΔΕ 2009ΕΠ4010005 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 161.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | 3095/8-9-2009 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΔΕ/ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΜΑΪΟΣ 2009 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | 29511/2989/29-5-2009 |
| 4. Προϋπολογισμός | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης. | ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΔΕ/ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 09/02/2010 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης |
| 4. Έκπτωση " | 4,00% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | Αρ.πρωτ. Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. 29963/1397/12-3-2010 |
| 6. Ποσό Συμφωνητικού | 157.743,32€ |
| 7. Ημερομηνία Συμφωνητικού | 30-3-2010 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30-5-2010 |
| 2. 1 ^η Παράταση | 30-7-2010 Απόφ.Έγκρ.92837/3886/29-7-2010 ΔΔΕ/ΠΔΕ |
| 3. 2 ^η Παράταση | 31-12-2010 Απόφ.Έγκρ.144952/5743/23-11-2010 ΔΔΕ/ΠΔΕ |
| 4. 3 ^η Παράταση | 30-4-2011 Απόφ.Έγκρ.26566/1206/1-4-2011 ΔΔΕ/ΔΕ |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1ος Α.Π.Ε. & 1° ΠΚΤΜΝΕ δαπάνης (με ΦΠΑ): 157.743,32€ Απόφ. Έγκρ. 29465/1328/8-4-2011 ΔΔΕ/ΔΕ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004 και του Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Το έργο κατασκευαστικά έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η ηλεκτροδότηση του από την ΔΕΗ. Κατόπιν ενεργειών του οικείου ΤΟΕΒ η σχετική δαπάνη εκτιμήθηκε στο ποσόν των 24.073,31€ με ΦΠΑ, ποσό που ο ΤΟΕΒ δήλωσε ότι αδυνατεί να καλύψει. Επειδή από τον προϋπολογισμό της μελέτης του συγκεκριμένου έργου δεν προβλέπεται πίστωση για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ γίνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 20-5-2011 αίτησή του (αρ.πρωτ. Δ.Δ.Ε./Δ.Ε. 34886/1553/28-4-2011) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την οριστική διευθέτηση του ζητήματος της ηλεκτροδότησης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, με δεδομένο ότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στο γεγονός ότι εκκρεμεί η εξασφάλιση της ηλεκτροδότησης του έργου, εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων την παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος έως **31-8-2011**.

Μετά τα παραπάνω, και κατόπιν της από 20-6-2011, πράξης 7 παρ. 6, θετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη παράταση προθεσμίας της εργολαβίας του θέματος, μέχρι **31-8-2011**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-8-2011** δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του υποέργου: «**Η/Μ εργασίες σε αντλιοστάσια των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Ν. Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών**» του έργου:

«**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ**»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 116751/902/28-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων για τα οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105 Α), το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/96) και την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 (αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊσταμένη ή Εποπτεύουσα Αρχή νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-8-2011** δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του υποέργου: «Η/Μ εργασίες σε αντλιοστάσια των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Ν. Ηλείας για αποφυγή πλημμυρών» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σκαρμούτσος

Σάββας Αυγέρης
Τρύφωνας Φωτόπουλος
Ανδρέας Μαρίνος
Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου