



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19 Αυγούστου 2011

Αρ. πρωτ. 128827/806

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 210/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*»

Σχετ: η υπ' αριθμ. 54132/1652/5-8-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 210/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκδίκαση ένστασης έργου: 'Αποχετευτικό δίκτυο Δήμου Αστακού'», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 17^η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 129183/808/12-8-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Σκαρμούτσος Γεώργιος- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Φωτόπουλος Τρύφωνας - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 210/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 10^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Εκδίκαση ένστασης έργου: 'Αποχετευτικό δίκτυο Δήμου Αστακού'».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κo Καραγιάννη ο οποία σύμφωνα και με την υπ' αριθμ 54132/1652/5-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης ενημέρωσε

τα μέλη της επιτροπής σχετικά με την από 24-6-2011 ένσταση της Κ/Ξ ΙΣΤΟΣ ΑΤΕ Γ.Θ. ΖΙΩΓΑΣ κατά της αριθμ. 51639/1575/16-6-2011 Πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα «Κοινοποίηση Τελικής Επιμέτρησης του έργου «Αποχετευτικό Δίκτυο Δήμου Αστακού» παραθέτοντας τα κάτωθι:

Α΄. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

- | | |
|---|--|
| 1. Προϋπολογισμός μελέτης: | 2.108.106,00 ΕΥΡΩ |
| 2. Ημερομηνία δημοπράτησης : | 13.03.2007 |
| 3. Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος δημ/σης: | 7061/27-08-2007 ΔΔΕ-ΠΔΕ |
| 4. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού | 4.12.2007 |
| 5. Ποσό συμφωνητικού
ΦΠΑ | 1.278.345,14 ευρώ με |
| 6. Έκπτωση
1 ^ς Α.Π.. ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. -σε ισοζύγιο
67127/5385/15.9.08
Συμπληρωματική Σύμβαση: 374.850,00 €
67127/5385/15.9.08 | 39,36%
Απόφ. έγκρισης ΔΔΕ
Απόφ. έγκρισης ΔΔΕ |
| 7. Αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου | 4.12.2008 |
| 8. Εγκεκριμένη παράταση
67127/5385/15.9.08 | 30-9-10 Απόφ. έγκρ. ΔΔΕ |
| 9. 2 ^{ος} Α.Π.Ε. 2 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
8565/369/4-2-2011 | Απόφ. έγκρισης ΔΔΕ: |
| 10. Περαίωση εργασιών 30-9-2010
Βεβαίωση Δ/νουσας Υπ. | Αρ. 19966/673/21-4-11 |

Β΄. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

- 1) Προσβαλλόμενη πράξη : (1) Αρ. 51639/1575/16-6-11έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου του θέματος που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος ελεγχόμενη και διορθωμένη (παραλαβή 17-6 -11),2)
- 2) Η από 16-6-2011 τελική επιμέτρηση του έργου διορθωμένη από την Δ/νουσα Υπηρεσία

- 3) Ημερομηνία άσκησης ένστασης του αναδόχου και αρ. καταχώρησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 24-6-2011 με αρ. πρωτ. Δ/νουσας υπηρεσίας 54132/1652)
- 4) Ημερομηνία επίδοσης της ένστασης: 24-6-2011 ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ

Γ'. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Αιτήματα του αναδόχου:

- 1) Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας δηλαδή η κοινοποίηση της Τελικής επιμέτρησης κατά το μέρος που αφορά τις διαγραφές και τις διορθώσεις που επέφερε σ' αυτήν η υπηρεσία
- 2) Να εγκριθεί η υποβληθείσα τελική επιμέτρηση (με τα παραρτήματά της) όπως αυτή συντάχθηκε από τον ανάδοχο.

Δ'. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- 1 Η Δ/νουσα υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν 3669/08 προέβη στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης μέσα σε δύο μήνες και την κοινοποίησε ελεγμένη και διορθωμένη σύμφωνα με τις επί μέρους επιμετρήσεις του έργου όπως είχαν διορθωθεί και κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος στην παρούσα επανέρχεται σε αιτήματά του που έχουν ξανατεθεί σε παλαιότερες ενστάσεις του κατά των επί μέρους επιμετρήσεων και οι οποίες έχουν απορριφθεί αρμοδίως. Οι απόψεις μας επί αυτών είναι οι εξής:
- 2 Δεν είναι αληθές ότι στη παρούσα Τελική Επιμέτρηση διαγράφηκαν ρητά εγκριθείσες ποσότητες εργασιών αντιστηρίξεων αφανών εργασιών των αντιστοίχων αναλυτικών επιμετρήσεων, διότι ήδη είχαν διαγραφεί όπως προαναφέρθηκε κατά την έγκριση των επιμετρήσεων και την απόρριψη της σχετικής ένστασης του αναδόχου..
3. Ο ανάδοχος προέβη σε τοποθέτηση δομικού πλέγματος και σε κατασκευή τσιμεντόστρωσης επί των σκαμμάτων των αγωγών αποχέτευσης του έργου του θέματος, μετά την διαπίστωση ότι σε προηγηθέντα σκάμματα παρουσιάστηκαν καθιζήσεις που οφείλοντο στην πλημμελή συμπύκνωση των επιχωμάτων με ευθύνη του αναδόχου , με συνέπεια τις διαμαρτυρίες της Δημοτικής αρχής και εντολής της επίβλεψης για αποκατάστασή τους με σχετικό έγγραφο της. Για την

αποτροπή του ίδιου φαινομένου και την αποφυγή την εκ των υστέρων αποκατάσταση, ο ανάδοχος προέβη στις πρόσθετες αυτές εργασίες στα έργα σε εξέλιξη, οι οποίες είναι καθ' υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων. Επίσης ο ανάδοχος εκτέλεσε με δική του πρωτοβουλία εργασίες ασφαλτικής στρώσης, καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων οι οποίες έχουν εξαντληθεί. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να παραληφθεί και να επιμετρηθεί οποιαδήποτε μη συμβατική ποσότητα εργασιών και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί μόνο συμβατικές εργασίες, ή εργασίες που συμπεριλήφθηκαν σε εγκεκριμένο ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ. Οι υπόψη ποσότητες εργασιών εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και διαγράφηκαν από την 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση και κοινοποιήθηκαν με σχετικό έγγραφό μας, συνεπώς διαγράφηκαν και από την Τελική Επιμέτρηση.

4. Διεγράφησαν από την Τελική Επιμέτρηση ποσότητες εργασιών υπεραντλήσεων μη συμβατικές, διότι αυτές δεν εγκρίθηκαν από την Προϊστάμενη αρχή κατά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο που περιλάμβανε το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με τις δύο υπόψη νέες τιμές που αφορούσαν την λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ντίζελ ή βενζινοκίνητα ισχύος 10 έως 20 HP και ηλεκτροκίνητα ισχύος 8 έως 10 KW. Οι παραπάνω νέες τιμές που περιελήφθηκαν μεν στο υπό έγκριση 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, διαγράφηκαν δε από την Προϊστάμενη αρχή με το αιτιολογικό ότι καλύπτονται από το συμβατικό τιμολόγιο άρθρο Α.Τ.1 σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση Περιφ. Συμβουλίου (πράξη 23 παρ.8 10-9-10), και την συμβατική τεχνική περιγραφή των συμβ. τευχών και επεστράφη ο υπόψη ΑΠΕ με το αρ. 116253/4672/23-9-10 έγγραφο για επανασύνταξη για την απαλοιφή των δύο αυτών νέων τιμών, οπότε ως μη συμβατικές εργασίες διαγράφηκαν και από την τελική επιμέτρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νουσα του έργου Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της παρούσης αίτησης θεραπείας .

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- Την υπ' αριθμ. 54132/1652/5-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την από 24-6-2011 ένσταση της Κ/Ξ ΙΣΤΟΣ ΑΤΕ Γ.Θ. ΖΙΩΓΑΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την απόρριψη της από 24-6-2011 ένσταση της Κ/Ξ ΙΣΤΟΣ ΑΤΕ Γ.Θ. ΖΙΩΓΑΣ κατά της αριθμ. 51639/1575/16-6-2011 Πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας με θέμα «Κοινοποίηση Τελικής Επιμέτρησης του έργου «Αποχετευτικό Δίκτυο Δήμου Αστακού» ως νόμο και ουσία αβάσιμη και αόριστη για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σκαρμούτσος
Σάββας Αυέρης
Τρύφωνας Φωτόπουλος
Ανδρέας Μαρίνος
Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου