



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 12 Μαρτίου 2014
Αρ. πρωτ. 61870/626

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 226/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 53813/1020/27-2-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2) η υπ'αριθμ. 754/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 99453/10609/13-9-2013 ΑΔΑ ΒΛ9ΞΟΡ1Φ-79Γ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 226/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στο Τ.Δ. Μύτικα προς παραλία Παλιόβαρκα», αναδόχου Θ. Αναστασόπουλου, προϋπ. 1.400.000,00€ με ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 10^η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 63781/643/6-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κα Χριστίνα Σταρακά και κος Μιχαλόπουλος Νικόλαος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9^ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στο Τ.Δ. Μύτικα προς παραλία Παλιόβαρκα», αναδόχου Θ. Αναστασόπουλου, προϋπ. 1.400.000,00€ με ΦΠΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 53813/1020/27-2-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 27-11-2013 αίτηση και χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο
5. Η με αρ. πρ. 6293/11-02-2014 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης Ε.Δ.Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :	1.400.000,00 €	μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	4-10-2011 /	53,47%
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΣΠΑ	
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	490.585,06 €	/31-7-2012
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :	31-07-2013	
1 ^η Παράταση εργασιών :	30-11-2013/254376/4809/3-10-2013 απόφ. Δ.Τ.Ε	
2 ^η Παράταση εργασιών (αιτουμένη) :	28-2-2014	

Σας στέλνουμε την από 27/11/2013 με αρ. πρωτ. 313112/6079 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Θ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά **τρεις μήνες**, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **28-2-2014**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι **28/2/2014** κατά τρεις μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008,

Λόγω:

α) της καθυστέρησης έναρξης των εργασιών κατασκευής της δεξαμενής χωρίς ευθύνη του αναδόχου,

β) των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά διαστήματα, κατά την διάρκεια του χειμώνα καθιστώντας πολύ δύσκολη έως αδύνατη η πρόσβαση κυρίως μηχανημάτων και συναφών εργασιών εκσκαφής κλπ.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 53813/1020/27-2-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 754/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Μύτικα προς παραλία Παλιόβαρκα» αναδόχου Θ. Αναστασόπουλου, προϋπ. 1.400.000,00€, μέχρι **28/2/2014** ήτοι κατά τρεις μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση, με την νόμιμη αναθεώρηση.

Κατά της απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Καραπάνος γιατί διαφωνεί για την καταβολή της αναθεώρησης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου