



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 1 Απριλίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 79694/803

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 245/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 76559/1440/20-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
 2) η υπ' αριθμ. 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 27377/3511/27-3-2013 ΑΔΑ ΒΕ2ΨΟΡ1Φ-ΟΓΥ απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 245/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, ΥΠΟΕΡΓΟ: Δρόμος Αμαλιάδα- Εφύρα- Σιμόπουλο-111 Ε.Ο. Ν. Ηλείας» Προϋπ. 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου :ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 26<sup>η</sup> Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 79279/802/21-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 245 /2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14<sup>ο</sup> προ ημερησίας διάταξης θέμα ,που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, ΥΠΟΕΡΓΟ: Δρόμος Αμαλιάδα- Εφύρα- Σιμόπουλο-111 Ε.Ο. Ν. Ηλείας» Προϋπ. 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου :ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 76559/1440/20-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :...1.000.000 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :...04.-...01..-2011... / ...45,324....%  
 Πηγή Χρηματοδότησης :...ΣΑΕΠ 401.....  
 Ανάλυση Δαπάνης : .....  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :...460.383,88+105.888,29=566.372,17 € / 23-07-2013  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : ...23-03..-2014  
 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : .....Αποφ.....  
 « « : ..... Αποφ.....  
 « « :..... Αποφ.....  
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : ...23..-09.-2014

Σας στέλνουμε την από **12.-03-2014** αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης **ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ** αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι **...23..-...9..-2014**

και σας γνωρίζουμε τα εξής: Επειδή το έργο έχει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν την ισχύ του Ν.4014/2011 και εκατέρωθεν του δρόμου υπάρχουν εκτάσεις δασικού χαρακτήρα , ζητήσαμε από το δασαρχείο Αμαλιάδας , χορήγηση σχετικής άδειας επέμβασης κατά το άρθρο 58 παρ. 5 του Ν. 998/79.

Για να δοθεί η έγκριση επέμβασης έγινε πράξη χαρακτηρισμού η οποία ζητήθηκε από την υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 256100/4278/27-9-2013 έγγραφό μας, προς το δασαρχείο Αμαλιάδας η οποία προχώρησε στην έκδοση της υπ' αριθμ. 120051/4027/10-10-13 πράξης χαρακτηρισμού και η οποία κατέστη τελεσιδική με την υπ' αριθμ. 28022/885/4-3-14 βεβαίωση τελεσιδικίας του Δασαρχείου.

Με το υπ' αριθμ. 29584/916/6-3-2014 έγγραφό του το Δασαρχείο Αμαλιάδας, ενημέρωσε την Δ/νση Δασών Ηλείας, προκειμένου να ενεργήσει, για την έκδοση της σχετικής έγκριση επέμβασης.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου που είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 401 ΤΡΟΠ.Ο της 10-12-2012 με απόφαση (ΑΔΑ: Β4ΜΟΦ-76Σ) του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη, και φέρει Κωδικό έργου: **2010ΕΠ40100035**.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **23...-...9...-2014** με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 76559/1440/20-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, ΥΠΟΕΡΓΟ: Δρόμος Αμαλιάδα- Εφύρα- Σιμόπουλο-111 Ε.Ο. Ν. Ηλείας» Προϋπ. 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου :ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ μέχρι 23-9-2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου