



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 24 Απριλίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 99425/1003

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων  
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 333/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 64834/2048/8-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*  
 2) η υπ'αριθμ. 265/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 49417/5748/22-5-2013 ΑΔΑ ΕΝΧΟΡ1Φ-ΛΨΝ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 333/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας», Έργου: Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας (ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013)», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τρύφωνας Φωτόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15<sup>η</sup> Απριλίου 2014, Μ. Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 99108/1000/9-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 333/2014

Ακολουθώς ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9<sup>ο</sup> προ ημερησίας διάταξης θέμα, που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας», Έργου: Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας (ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013)».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 64834/2048/8-4-2014 έγγραφό της και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»

Έργο: Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας (ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013)

Κωδικός Σ.Α.: 2006ΜΠ00130021, συνολικού προϋπολογισμού 826.424,57 € (με ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός υποέργου: 562.305,98 € (με ΦΠΑ)

1. Ιστορικό υποέργου:

Προϋπολογισμός:	562.305,98€ (με ΦΠΑ)
Έγκριση τευχών δημοπράτησης:	9421/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού:	05-02-2007
Ανάθεση εκπόνησης:	5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	02-07-2007
Ποσό σύμβασης:	562.305,98€ (με ΦΠΑ)
Ανάδοχος μελέτης:	ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. - ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.
Προθεσμία περαίωσης:	7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009
1η Παράταση περαίωσης:	29860/3038/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009
2η Παράταση περαίωσης:	30506/1429/15-03-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010
3η Παράταση περαίωσης:	31672/1434/15-4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011
4η Παράταση περαίωσης:	470/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2012
5η Παράταση περαίωσης:	265/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2013

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία και Σχετικά Έγγραφα:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
  3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
  4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».
  5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
  6. Η Εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/20013...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
  7. Η υπ' αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
  8. Το ΦΕΚ 463/Β/2013 «περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δ.Ε.».
1. Οι υπ' αριθμ. οικ.202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755) και οικ.199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ) Κ.Υ.Α. με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων του υποέργου του θέματος.
  2. Η υπ' αρ. 49417/5748/2013 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ1Φ-ΛΨΝ), με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ' αρ. 265/2013 Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7Λ6-Φ9Η), για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας» έως την 31/12/2013.
  3. Η υπ' αρ. 183/2013 Απόφαση Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: ΒΛΒΟ7Λ6-ΟΧΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», της ΣΑΜΠ 001/3 (Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021) και η υλοποίηση του μέσω τριών υποέργων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά το υποέργο του θέματος, για το οποίο ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης ως την 31-12-2014.
  4. Η ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΘΞΦ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία έχουν εγκριθεί συνολικές πιστώσεις ύψους 826.424,57€ για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021.
  5. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 19912/437/21-01-2014 Αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2014.
  6. Η θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2014, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Πρακτικό 1 - παρ.19 της συνεδρίασης της 26-02-2014.

### 3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 02-07-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και τις παρατάσεις περαίωσης που δόθηκαν, η προθεσμία περαίωσης του ήταν η 31-12-2013. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες, οι προμελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής των έργων του υποέργου του θέματος. Εκκρεμούν η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, διότι χρονικά και τεχνικά προηγείται η εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης, η οποία δημοπρατήθηκε για ανάθεση ως ξεχωριστό υποέργο την 11-02-2014. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί την παράταση της 31/12/2013, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και κατόπιν της Θετικής

γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε., όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Πρακτικό 1 - παρ.19 της συνεδρίασης της 26-02-2014.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» μέχρι την 31-12-2014».**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 64834/2048/8-4-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 265/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας», Έργου: Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας (ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε., όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Πρακτικό 1 - παρ.19 της συνεδρίασης της 26-02-2014, μέχρι την 31-12-2014.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου