



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 103025/1042

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 336/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 102777/1889/11-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ'αριθμ. 698/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 116534/120828/28-12-2012 απόφασή της)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 336/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα- Ανδρίτσaina- Επικ. Απόλλων Τμήμα: «Διάσελλα – Μπαρακίτικα », αναδόχου: Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ- ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ- ΑΕΤΕΘ ΑΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τρύφωνας Φωτόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Απριλίου 2014, Μ. Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 99108/1000/9-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 336/2014

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα, που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα- Ανδρίτσεινα- Επικ. Απόλλων Τμήμα: «Διάσελλα - Μπαρακίτικα », αναδόχου: Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ- ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ- ΑΕΤΕΘ ΑΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 102777/1889/11-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ: Η με αρ.πρωτ.52775/993/24-2-14 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για παραταση προθεσμίας του έργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπ/σμός Μελέτης Δημοπράτησης:	14.235.000 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπρ. /έκπτωση :	13/3/2012 / 12,22 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	12.541.877,34ευρω με ΦΠΑ/ 27-8-2012
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	27-4-2014
Προτεινομενη παραταση προθεσμίας:	27-11-2014
1 ^{ος} ΑΠΕ (μειωτικός):	12.437.275,34 ευρώ με ΦΠΑ (αρ.αποφ.137588/2080/2013 ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας)

Σας στελνουμε σε φωτ/φο την παραπανω σχετικη αιτηση της Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ - ΑΕΤΕΘ ΑΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., αναδόχου του έργου του θεματος,με την οποια ζητα παραταση της συνολικης συμβατικης προθεσμίας εκτελεσεως αυτου εως τις 31-12-2014 και σας γνωριζουμε τα εξης:

1) Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χειμερινής περιόδου (2012-2013), σημειώθηκαν έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, οι οποίες, επιδείνωσαν τα κατολισθητικά φαινόμενα, που είχαν παρουσιαστεί από τις πυρκαγιές του 2007, με αποτέλεσμα την αδυναμία θεμελίωσης, σε επαρκούς αντοχής εδάφος, των μεγάλου ύψους - έως και εννεα μέτρα, σύμφωνα με τη μελέτη - τοιχων αντιστηριξης, που προεβλεπε ο μελετητής στα καταντη συγκεκριμενων τμηματων της παραπανω οδου. Γι αυτό η υπηρεσια ανεθεσε στον αναδοχο του εργου (σε συνεργασία με μελετητη αναλογων προσοντων) την μελετη δυνατοτητας μετατοπισης του αξονα της οδου στα προαναφερομενα τμηματα και συγκεκριμενα: απο ΧΘ 15+800 εως 16+100 και ΧΘ 18+150 εως 18+600, ώστε να αποφευχθει η κατασκευη των παραπανω υψηλων τοιχων.

Μεχρι σημερα η παραπανω μελετη δεν εχει ολοκληρωθει καθοτι απαιτειται να γινει

ελεγχος ευσταθειας πρανων, αφου ο αξονας της οδου μετατοπιζομενος προς τα αναντη για να αποφευχθει η κατασκευη των τοιχων,στα καταντη, προκαλει υψηλα ορυγματα,λογω υπαρξης μιας λοφωδους εξαρσης.Επιπροσθετα στο δευτερο τμημα, απο ΧΘ 18+150 εως 18+600 θα απαιτηθει να γινει απευθειας εξαγορα ιδιωτικων εκτασεων,προκειμενου να πραγματοποιηθουν οι χωματουργικες ,στα αναντη ,εργασιες που προκυπτουν με τη νεα χαραξη της οδου.

2)Κατά την διαρκεια της φετινης χειμερινης περιουδου(2013-2014)στην περιοχη Αγ.Παντε-λεημονα Διασελλων (ΧΘ 11+700 εως 11+950),οπου εκτελουταν οι προβλεπομενες εκσκαφες, προκειμενου να ξεκινήσει η κατασκευη των φρεατοπασσαλων,που προτεινονται από την γεωτεχνικη μελετη , παρουσιαστηκε τοπικα, μετα τις συνεχεις βροχοπτώσεις, το φαινομενο της επιφανειακης φθορας και της πληρους χαλαρωσης της γεωτεχνικης στρωσης Α,με αποτελεσμα την τοπικη κατολισθηση των αναντη πρανων με συνεχη λασπορροη.Γι αυτό δοθηκε εντολη ,από την υπηρεσια,στον μελετητη της γεωτεχνικης μελετης του εργου,να προχωρησει σε επανεξεταση αυτης για το συγκεκριμενο τμημα της υπο κατασκευη οδου, ώστε να αντιμετωπιστει επαρκως το προαναφερομενο απροβλεπτο γεγονος με την βελτιστη τεχνικη λυση.

3)Κατά την προοδο των εργασιων διαπλατυσης της οδου,απαιτηθηκε αφενος μεν η μετακινηση καποιων στυλων της ΔΕΗ αφετερου δε η μετατοπιση του υπογειου δικτυου των οπτικων ινων του ΟΤΕ εκτος του ευρους καταληψης της οδου.Η διαδικασια μετακινησης των στυλων της ΔΕΗ εγινε, με μεγαλη όμως καθυστερηση,αφου χρειαστηκε να προηγηθει η τροποποιηση του τεχνικου δελτιου του εργου (με την προσθηκη αντιστοιχου υποεργου) ώστε στη συνεχεια να είναι δυνατη η εκδοση του ενταλματος πληρωμης της ΔΕΗ για την παραπανω μετακινηση. Η διαδικασια όμως μετατοπισης του υπογειου δικτυου των οπτικων ινων του ΟΤΕ, εχει πραγματοποιηθει μονο στο τμημα από ΧΘ 15+500 εως ΧΘ 18+000,ενώ καθυστερει στα υπολοιπα τμηματα, παρα τις αλληπαλληλες εγγραφες οχλησεις της υπηρεσιας μας προς την αντιστοιχη υπηρεσια του ΟΤΕ.

Τελος, η ελλειψη χρηματοδοτησης του εργου, για ενα διαστημα, συνεβαλε στην επιπλεον καθυστερηση υλοποιησης του εγκεκριμενου χρονοδιαγραμματος, οσον αφορά τις υπολοιπες εργασιες.

Όπως προκυπτει από τα παραπανω η μη ολοκληρωση, μεχρι και σημερα,της διαδικασιας των προαναφερομενων παρεμβασεων στη μελετη του εργου, η καθυστερηση που παρατηρειται στην απομακρυνση του δικτυου των οπτικων ινων του ΟΤΕ καθώς και οι συνεχεις και εντονες βροχοπτώσεις των δυο προηγουμενων χειμερινων περιουδων επεδρασαν δυσμενως στην εξελιξη του εργου και επεφεραν καθυστερηση στην προοδο των εργασιων,η οποια κατεστησε μη δυνατη την εμπροθεση ολοκληρωση του.

Μετα τα παραπανω και με δεδομενο ότι η εγκριση των περιβαλλοντικων ορων του εργου ισχυει εως τις 27-11-14, εισηγουμαστε την εγκριση της παρατασης της συνολικης προθεσμιας περαιωσης του, προκειμενου να καταστει δυνατη η ολοκληρωση του,εως τις **27-11-2014**,συμφωνα με τις διαταξεις του αρθ.48,παρ.8^α του Ν.3669/08 ,δηλ.με αναθεωρηση των τιμων,αφου η καθυστερηση των εργασιων δεν οφειλεται σε υπαιτιοτητα της αναδοχου Κ/Ξ και παρακαλουμε να αποφασισετε σχετικα,γνωριζοντας σας ότι η Ενδιαμεση Διαχειριστικη Αρχη ΠΔΕ, με το με αρ. πρωτ. 1541/14 εγγραφο της ,εχει διατυπωση τη συμφωνη γνωμη της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης

του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 102777/18889/11-4-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα- Ανδρίτσαινα- Επικ. Απόλλων Τμήμα: «Διάσελλα - Μπαρακίτικα », αναδόχου: Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ- ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ- ΑΕΤΕΘ ΑΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., έως τις 27-11-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.48, παρ.8^α του Ν.3669/08 ,δηλαδή με αναθεώρηση των τιμών, αφού η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε. έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της, με το με αρ. πρωτ. 1541/14 έγγραφό της.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου