



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 90846/917

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 352/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 65773/2085/28-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ'αριθμ. 400/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 64778/7198/8-7-2013 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 352/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της Π.Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως για άρση της επικινδυνότητας» προϋπολογισμού 400.000,00€», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τρύφωνας Φωτόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Απριλίου 2014, Μ. Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 99108/1000/9-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 352/2014

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της Π.Ε.Ο. Πατρών - Τριπόλεως για άρση της επικινδυνότητας» προϋπολογισμού 400.000,00€».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 65773/2085/28-3-2014 έγγραφό της και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : **"ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ"** έως 30.06.2014

Προϋπολογισμός μελέτης : 400.000,00 €, Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100020

Ανάδοχος : ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ, Ε.Δ.Ε

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων/Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.	Ένταξη έργου	16755/ΔΕ-2162/9.04.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΗΦ-ΦΩ6) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012
2.	Χρηματοδότηση	ΣΑΕΠ 001, Κωδικός: 2012ΕΠ00100020
3.	Προϋπολογισμός μελέτης	400.000,00€
4.	Έγκριση μελέτης	98/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΙ7Λ6-1Τ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε.
5.	Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης	63376/2127/7.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ7Λ6-ΑΝΛ) της Οικονομικής Επιτροπής/ΠΔΕ
6.	Δημοπρασία	9.04.2013

7.	Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας	400/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΕ7Λ6-ΤΜΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε.
8.	Σύμβαση	6.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΤ7Λ6-ΟΚ9)
9.	Ποσό σύμβασης	202.492,97 € (χωρίς Φ.Π.Α.), 249.066,35 € (με Φ.Π.Α.)
10.	Έκπτωση	43,00%
11.	Ανάδοχος	Σπύρος Μαντάς, Ε.Δ.Ε.
12.	Αρχική συμβατική προθεσμία	6.02.2014 [έξι (6) μήνες]
13.	Λογαριασμοί	1ος 72.008,14 € (έγκριση λογαριασμού: 9.12.2013)
14.	Απορρόφηση	28,91%
15.	1 ^η παράταση προθεσμίας	30.06.2014 <i>η αιτούμενη</i>

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με την από **13.01.2014 εμπρόθεσμη** αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες και είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, για τους παρακάτω λόγους:

1. Το γεγονός ότι διανύουμε χειμερινή περίοδο που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση των ασφαλικών εργασιών. Αυτή η καθυστέρηση προβλέπεται και για τους δυο επόμενους μήνες (Φεβρουάριο - Μάρτιο).
2. Το γεγονός της εορταστικής περιόδου δεν επέτρεπε την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται, προς αποφυγή κυκλοφοριακών οχλήσεων.
3. Η εργολαβία πρέπει να παραμείνει ανοιχτή κατά τη χειμερινή περίοδο για να αντιμετωπίσει έκτακτα θέματα οδικής ασφάλειας, που συνάδουν με το αντικείμενο των συμβατικών εργασιών της.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία *εισηγείται* την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30.06.2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες και είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του και επιπλέον γιατί :

(α) Η χρόνος υλοποίησης του έργου (**6.08.2013 - 6.02.2014**) συμπίπτει με τη φθινοπωρινή & χειμερινή περίοδο, γεγονός που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, που είναι το βασικό αντικείμενο του έργου, δεδομένου ότι η αρχική χρονική περίοδος αναλώνεται σε εργασίες διαδικαστικές και καθορισμού των θέσεων και του είδους επέμβασης, αφού είναι εργολαβία συντήρησης για Ε.Ο. μήκους πλέον των 120,00 χλμ., και με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό για τις υφιστάμενες μεγάλες ανάγκες της οδού. Επίσης οι περισσότερες ασφαλτικές εργασίες εκτελούνται στην περιοχή της Δημοτικής ενότητας Λαμπείας, που όπως είναι γνωστό από τις αρχές Φθινοπώρου παρατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες.

(β) Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνονται και εργασίες στοιχειώδους συντήρησης της Ε.Ο. Πατρών - Τρίπολης (επούλωση λάκκων, άρσεις καταπτώσεων, καθαρισμοί τάφρων - φρεατίων) καθώς και εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τις εντολές και υποδείξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η μη ύπαρξη εργολαβίας (αμιγώς) συντήρησης, καθιστά απαραίτητη τη δεδομένη εργολαβία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και έκτακτες ανάγκες υψηλού κινδύνου, όπως ήδη έχει συμβεί, αλλά και λόγω της χειμερινής περιόδου που ακόμα διανύουμε.

Κατόπιν αυτών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία *εισηγείται τη χορήγηση παράτασης* προθεσμίας του έργου "**ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**" κατά τέσσερις (4) μήνες και είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, δηλαδή έως την **30.06.2014 με αναθεώρηση**, αφού ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και

Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 65773/2085/28-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Την υπ' αριθμ. 400/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ" κατά τέσσερις (4) μήνες και είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, δηλαδή έως την 30.06.2014 με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου