



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 98655/990

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 399/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 97226/1820/9-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ'αριθμ.1151/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 158884/15165/14-1-2014 ΑΔΑ ΨΟΟΡ1Φ-ΗΘΘ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 399/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου- Πατρών», αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τρύφωνας Φωτόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Απριλίου 2014, Μ. Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 99108/1000/9-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 399/2014

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 53^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου- Πατρών», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κο Μπούλιαρη , ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 97226/1820/9-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:	11.567.838,95 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	:	22-6-10 / 45,34 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	:	6.867.227,81 € /22-12-10
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως 1 ^{ος} ΑΤΕ	:	22-6-12 : 7.742.742,26 € (με ΦΠΑ) (απόφ. έγκρ. 421/2013 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
1 ^η παράταση προθεσμίας	:	31-12-2012 (απόφ. έγκρ. 325/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
2 ^η παράταση προθεσμίας	:	30-10-2013 (απόφ. έγκρ. 765/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
3 ^η παράταση προθεσμίας	:	28-2-2014 (απόφ. έγκρ. 1151/2013 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	:	31-8-2014

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 31-8-2014 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου:

1) Μέχρι σήμερα και παρά το γεγονός ότι έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου (με τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης παρακατάθεσης των αποζημιώσεων στο ΦΕΚ ΤΑΑΠ 422/31-12-2012 και, συμπληρωματικά, στο ΦΕΚ ΤΑΑΠ 388/4-11-2013), δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η απόδοση ορισμένων απαλλοτριωμένων εκτάσεων ελεύθερων για την ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού στα αντίστοιχα τμήματα του έργου. Συγκεκριμένα, ορισμένοι νομείς/κάτοχοι απαλλοτριωμένων ακινήτων εξακολουθούν να προβάλλουν αντιδράσεις και να μην παραδίδουν τα ακίνητα ελεύθερα παρακρατώντας αυτά ή/και διατηρώντας τις επικείμενες ιδιωτικές κατασκευές τους (περιφράξεις, στύλοι ιδιωτικών παροχών ΔΕΗ κλπ) με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση των

εργασιών στις υπόψη θέσεις της οδού. Ήδη, για την απεμπλοκή του θέματος, που έχει λάβει καθαρά νομική διάσταση, έχουν γίνει και βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες εξώδικου και δικαστικού χειρισμού του από τη δικηγόρο στην οποία ανατέθηκε η νομική εκπροσώπηση της Υπηρεσίας (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε με αριθ. 897/2013). Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία έχει κάνει έγγραφα διαβήματα προς τη ΔΕΗ (αριθ. πρωτ. 15235/162/17-1-14 και 31265/518/26-2-14) για δικές της ενέργειες προς μεταφορά των συγκεκριμένων ιδιωτικών παροχών ρεύματος που εξακολουθούν να υφίστανται εντός των απαλλοτριωμένων εκτάσεων και εμποδίζουν την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου στις αντίστοιχες θέσεις.

2) Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού στο τμήμα αυτής που οδεύει παραπλεύρως της περιφραγμένης έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας-117ΤΜ (θέση «Διασπορά»), απαιτείται η μετατόπιση της υπάρχουσας περίφραξης με ανακατασκευή αυτής στο νέο όριο απαλλοτρίωσης. Η υπάρχουσα περίφραξη δεν αποζημιώνεται ως επικείμενη κατασκευή της απαλλοτριωθείσας έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας, οι δε εργασίες κατασκευής της νέας περίφραξης δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου του θέματος. Κατόπιν αυτού, οι εργασίες κατασκευής της νέας περίφραξης περιλήφθηκαν στο αντικείμενο συμπληρωματικού έργου που δημοπρατήθηκε στις 11-6-2013. Το εργολαβικό συμφωνητικό με τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο υπογράφηκε στις 18-2-2014 μετά από καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης αυτού η οποία προέκυψε στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της προς σύναψη Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (αποστολή δύο Πράξεων του Ε.Σ αναβλητικών ως προς την οριστική κρίση αυτού πριν την αποστολή της Πράξης με την οποία το Ε.Σ αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης). Η μη έγκαιρη απόδοση της απαλλοτριωθείσας έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας ελεύθερης για την κατασκευή του έργου, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα λόγω της μη κατασκευής της νέας περίφραξης, προκάλεσε μετακύλιση της χρονικής εξέλιξης του έργου καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυνσης της οδού στο υπόψη τμήμα αυτής. Ήδη, μετά την ως άνω υπογραφή της από 18-2-2014 Σύμβασης, το εν λόγω πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί με την -κατά προτεραιότητα- κατασκευή της προαναφερόμενης περίφραξης με τη νέα εργολαβία, που έχει ήδη εγκατασταθεί, οπότε και θα αποδοθεί, ελεύθερη για την εκτέλεση των εργασιών του έργου, η αντίστοιχη εδαφική έκταση των εγκαταστάσεων της 117Τ Μ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια του συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου (όπως παρατάθηκε έως 28-2-2014) προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως 31- 8- 2014.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας, η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου γνωρίζοντας σας ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ έχει σχετικά διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της με το με αριθ. πρωτ. 1540/8-4-2014 έγγραφο της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης

του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 97226/1820/9-4-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 1151/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου- Πατρών», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» έως 31-8-2014, με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου