



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 30 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 110944/1102

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 439/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 99678/863/14-4-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
 2) η υπ' αριθμ. 81060/1578/8-4-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 3) η υπ' αριθμ. 1221/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ' αριθμ. 3629/316/25-2-2014 έγγραφό σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 439/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Μελέτη – Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας» (αρχικής & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τρύφωνας Φωτόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 28^η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 112432/1132/24-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ντάτσικα Γεωργία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτης Πλατανιάς και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 439/2014

Ακολουθώς ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας» (αρχικής & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης)».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση που διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 81060/1578/8-4-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας δημοσίων έργων", άρθρα 48, 49 και 54 παρ. 2 & 3.
2. Την από 26-03-2014 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ, του έργου: «Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Δ.Τριταίας» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **30-10-2014**.
3. Την από 20-3-2007 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 4.409.507,85€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 31/12/2008.
4. Την 477/2008 απόφαση Ν.Ε. Μελετών και εκτέλεσης έργων Ν.Α. Αχαΐας με την οποία εγκρίνεται παράταση μέχρι 30/09/2009
5. Την 407/2009 απόφαση Ν.Ε. Μελετών και εκτέλεσης έργων Ν.Α. Αχαΐας με την οποία εγκρίνεται παράταση μέχρι 31/12/2011
6. Την 407/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται παράταση μέχρι 31/12/2013
7. Την 1221/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται παράταση μέχρι 30/04/2014
8. Την 57222/ΔΕ-9478/22-12-2011 (ΑΔΑ:45ΨΠΦ-ΑΑΔ) απόφαση έγκρισης Χρηματοδότησης για τις συμπληρωματικές εργασίες.
9. Την 5906/27-4-2012 (ΑΔΑ:Β464Β-Ε5Η) απόφαση Ένταξης πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013.
10. Την από 22-8-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ27Λ6-ΗΧΚ) 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
11. Την ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΤΑΧ/Φ6/118804/34217/6874/5426/8-11-2012 (ΑΔΑ:Β4Σ7Γ-ΝΘΩ) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έγκρισης της οριστικής μελέτης του έργου (μετά την τροποποίηση).
12. Το γεγονός ότι άρχισε να μας παραδίδεται σταδιακά η περιοχή του υπερχειλιστή εντός του Αυγούστου 2013 και της διώρυγας φυγής από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013 με συνέπεια η προσαρμογή - ολοκλήρωση αναχωμάτων του φράγματος, η κατασκευή της διώρυγας φυγής

και του υπερχειλιστή, η διευθέτηση κοίτης, η κατασκευή συρματοκιβωτίων προστασίας, η κατασκευή μικροφραγμάτων και η ολοκλήρωση του δρόμου πρόσβασης να γίνουν κατά τους χειμερινούς μήνες.

13. Το με αριθμ. Πρωτ. Φ11/Δ-14/6523/13-11-2013 έγγραφο της ΣΤ' Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων που αφορά την οριστική άρση της διακοπής των εργασιών στην περιοχή του υπερχειλιστή και της διώρυγας φυγής.
14. Την 20993/18-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΙΒ-8Χ9) 2^η Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία τροποποιείται η διάρκεια υλοποίησης της πράξης μέχρι 31-12-2014 (μετά από πρόταση της Δ/νσης Μελετών & Κατασκευών του Υ.Α.Α.Τ.)
15. Το 4849/147346/20Β2/544/6-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών, 2^ο Τμήμα Κατασκευών Ε.Ε. με το οποίο μας γνωστοποιείται η σχετική (15) απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται προέγκριση για την παράταση προθεσμίας.
16. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το έργο σε ποσοστό 97 % και απομένουν εργασίες οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν μετά το σφράγισμα των δύο στομιών του αγωγού εκτροπής, το οποίο δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχει ροή νερού από τους τρεις χειμάρρους που καταλήγουν στην λεκάνη κατάκλισης. Οι εργασίες που απομένουν είναι η κατασκευή του φρεατίου βαλβίδων, η τοποθέτηση των συσκευών φρεατίου, η σύνδεση με το αρδευτικό δίκτυο και η πρώτη πλήρωση του ταμειυτήρα.

Δεδομένου ότι η ροή των χειμάρρων υπολογίζεται να διακοπεί μέσα Ιουνίου και άρα το σφράγισμα των στομιών του αγωγού εκτροπής να ξεκινήσει αυτή την περίοδο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας (αρχικής & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) για τις εργασίες μετά το σφράγισμα του αγωγού εκτροπής μέχρι 30-09-2014.

Με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση του μέρους των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του άλλα λόγω της φύσης του υπολειπόμενου έργου το οποίο μπορεί να εκτελεστεί μετά την διακοπή της ροής των χειμάρρων».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Το υπ αριθμ. 99678/863/14-4-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
- Την υπ' αριθμ. 81060/1578/8-4-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας (αρχικής & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) περαίωσης του έργου του έργου «Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντάσκα Δ. Τριταίας» μέχρι 30-09-2014, με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου