



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,26 Αυγούστου 2011

Αρ. πρωτ. 105195/632

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200, Μεσολογγί

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 222/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».

Σχετ: η υπ' αριθμ 6119/12-7-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 222/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Καραισκάκη», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Αιτωλ/νίας του οποίου η σύμβαση υπογράφηκε στις 14-6-2010 και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 27/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 25^η Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 133161/854/19-8-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 222/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Καραϊσκάκη».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα και με την υπ' αριθμ 6119/12-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Καραϊσκάκη» έως 30-8-2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 6119/12-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Αιτωλ/νίας του οποίου η σύμβαση υπογράφηκε στις 14-6-2010 και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Καραϊσκάκη» έως 30-8-2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Γεώργιος Σκαρμούτσος

Τρύφωνας Φωτόπουλος

Γεώργιος Σολτάτος

Ανδρέας Μαρίνος

Νικόλαος Τσάνης

Σάββας Αυγέρης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου