



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 25 Αυγούστου 2014
Αρ. πρωτ. 215570/2114

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 828/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

-Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 205133/6572/5-8-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 16/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 7600/757/18-2-2014 ΑΔΑ ΙΕ4ΟΡ1Φ-ΕΥΡ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 828/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΑΙΓΙΟ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΑΙΓΙΟ)». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.770.000,00€. ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α.», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 22α Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223129/2185/18-8-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ)». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.770.000,00€. ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 205133/6572/5-8-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ - 001 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.770.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ με αρ.πρωτ.11078/ΔΕ-1391/07.03.2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | 426/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	11-09-2012
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.
4. Έκπτωση	45,02%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών	689/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6. Ποσό Σύμβασης	2.028.507,22 € (χωρίς ΦΠΑ)
7. Ημερομηνία Σύμβασης	12-06-2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	12-12-2013
1 ^η Παράταση	30-06-2014
2 ^η Παράταση	Υπό έγκριση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:

- -

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 05-06-2014 αίτησή του (αρ.πρωτ. 152375/4993/05-06-201) ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως **31-08-2014**, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες από την τελευταία εγκεκριμένη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

1. Η ύπαρξη εργολαβίας σε εξέλιξη, σε επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στα πλαίσια της οποίας τοποθετούνται αποχετευτικοί αγωγοί υπό την Π.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου στο τμήμα μεταξύ Αραχωβιτικών και πέρατος της οδού, δυσχεραίνει την ομαλή πορεία των εργασιών. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μη ύπαρξη καθιζήσεων των επιχώσεων της υπόψη εργολαβίας (με την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος) προκειμένου να εκτελεστούν με ασφάλεια οι ασφαλικές εργασίες.

2. Μετά από συνεχή αλληλογραφία με τις «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», «Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ» και «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» (με αρ.πρωτ. 194634/6767/οικ./17-07-2013, 94257/3059/οικ./07-04-2014) οι οποίες κατασκευάζουν έργα που διασταυρώνονται με τον άξονα της Π.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου, τα τελικά στοιχεία για τις θέσεις παρεμβάσεων (με συντεταγμένες χ,ψ σε ΕΓΣΑ), μας απεστάλησαν μόλις εντός του Ιουνίου (με αρ.πρωτ. 157714/5093/10-06-2014 και 165890/5320/17-06-2014). Συνεπώς, δεν ήταν δυνατός ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των εργασιών ελλείψει στοιχείων για τις θέσεις επέμβασης των προαναφερόμενων κατασκευαστικών εταιρειών.

3. Κατά τη χρονική περίοδο της άνοιξης (ακόμα και του Ιουνίου) η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών είναι περιορισμένη λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων.

ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-09-2014** δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες (ίδια αναθεωρητική περίοδο), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 205133/6572/5-8-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ)». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.770.000,00€. ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α., μέχρι **30-09-2014** δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες (ίδια αναθεωρητική περίοδο), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου