



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 25 Αυγούστου 2014
Αρ. πρωτ. 215524/2112

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 844/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 207336/3777/5-8-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ' αριθμ. 526/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 79229/8823/29-7-2013 ΑΔΑ Λ4ΖΟΠ1Φ-ΛΨΜ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 844/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι 30-11-2014», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 22α Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223129/2185/18-8-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 844/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης Εθνικής οδού Πύργου - Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι 30-11-2014»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 207336/3777/5-8-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 11-6-13 / 37,45 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 1.125.826,41 €(με ΦΠΑ)/18-2-14
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 18-8-14
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 30-11-14

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 30-11-2014 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου και, συγκεκριμένα , κατά το διάστημα από Φεβρουάριο έως και Μάιο 2014, επικράτησαν στην περιοχή του έργου συχνές και έντονες -κατά διαστήματα- βροχοπτώσεις οι οποίες προκάλεσαν καθυστέρηση στην πρόοδο των συμβατικών εργασιών του έργου που, λόγω της φύσεως αυτού (έργο οδοποιίας) , εκτελούνται αποκλειστικά και στο σύνολο τους στην ύπαιθρο με αποτέλεσμα να ανακύψουν σοβαρές δυσχέρειες στην εκτέλεση τους τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων όσο και στην ακολουθούσα περίοδο αποστράγγισης των ομβρίων από τις υπό κατασκευή στρώσεις της υποδομής της οδού (επιβεβλημένη αναμονή για στέγνωμα των υποκειμένων στρώσεων πριν τη διάστρωση των επόμενων για λόγους έντεχνου της κατασκευής κλπ.).

2) Εντός του εύρους κατάληψης των έργων βελτίωσης/διαπλάτυνσης της οδού υφίστανται τοποθετημένα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (σύλτοι ΟΤΕ, ΔΕΗ, υπόγειο δίκτυο οπτικής ίνας) τα οποία απαιτείται να μετατοπιστούν εκτός του εύρους της απαλλοτριωμένης ζώνης προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου.

Παρά το γεγονός ότι οι Ο.Κ.Ω ειδοποιήθηκαν, εγκαίρως και εγγράφως, για την ως άνω απαραίτητη μετατόπιση των δικτύων τους, ανταποκρίθηκαν με καθυστέρηση και αφού είχε ήδη παρέλθει μεγάλο μέρος της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου (οι εργασίες μετατόπισης των σύλων του ΟΤΕ ξεκίνησαν μόλις στις 15-7-14). Αποτέλεσμα αυτού ήταν να παρεμποδιστεί η ομαλή ανάπτυξη του μετώπου των εργασιών της εργολαβίας δεδομένου ότι τα υπόψη δίκτυα και σύλτοι των Ο.Κ.Ω εντοπίζονται σε θέσεις καθ' όλο το μήκος της οδού.

3) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προβλήθηκαν αντιδράσεις από ορισμένους νομείς/κατόχους απαλλοτριωμένων ιδιωτικών ακινήτων οι οποίοι, αρνούμενοι να αποδώσουν τα ακίνητα τους ελεύθερα για την κατασκευή του έργου, παρεμπόδισαν την έγκαιρη ανάπτυξη των εργασιών της εργολαβίας στις συγκεκριμένες θέσεις (κυρίως στο τμήμα της οδού από Χ.Θ. 11+070 έως Χ.Θ.11+300) προκαλώντας, με αυτόν τον τρόπο, καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου (λεκτικές αντιδράσεις ιδιωτών, έγγραφα αιτήματα τους για μη εκτέλεση εργασιών, άσκηση ενδίκων μέσων όπως ασφαλιστικά μέτρα κλπ).

4) Μέχρι και σήμερα, δεν έχει εξασφαλιστεί η έγκριση της Πολεμικής Αεροπορίας για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών στο τμήμα της οδού που προβλέπεται να κατασκευαστεί εντός της περιφραγμένης και ήδη απαλλοτριωμένης έκτασης της στη θέση «Διασπορά» της 117ΠΜ (τμήμα οδού από Χ.Θ 9+960 έως Χ.Θ.10+200 καθώς και κατασκευή νέας περίφραξης των εγκαταστάσεων της Π.Α στο νέο όριο απαλλοτρίωσης). Για την απεμπλοκή του θέματος, η Υπηρεσία έχει προβεί σε πλήθος εγγράφων και προφορικών διαβημάτων προς την Π.Α για την, από μέρους της τελευταίας, επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης της ως άνω έγκρισης. Η μη απόδοση της προαναφερόμενης έκτασης των εγκαταστάσεων της 117ΠΜ ελεύθερης για την κατασκευή του έργου καθιστά, μέχρι και σήμερα, αδύνατη την ανάπτυξη των εργασιών στο επηρεαζόμενο τμήμα της οδού και επιβάλλει τη χρονική μετακύλιση της εκτέλεσης τους επιβαρύνοντας το έργο με περαιτέρω καθυστέρηση

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως 30- 11- 2014.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 207336/3777/5-8-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης Εθνικής οδού Πύργου - Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι 30-11-2014, σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 48 του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου