



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 25 Αυγούστου 2014
Αρ. πρωτ. 223260/2186

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 852/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

-**Σχετ.** 1) το υπ'αριθμ. 222534/1868/18-8-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η υπ'αριθμ. 221973/4350/14-8-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
3) η υπ'αριθμ. 366/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 55369/5298/04-06-2014 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 852/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 22α Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223129/2185/18-8-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 852/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Παράκαμψη Χαλανδρίτσας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 221973/4350/14-8-2014 έγγραφό τους και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας δημοσίων έργων", άρθρα 48, 49 και 54.
2. Την από 14-07-2014 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΑΞΟΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε., του έργου: «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **10-07-2014**.
3. Την από 17-09-2013 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 2.534.159,80€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 17/09/2014.
4. Την 2877/29-4-2012 απόφαση Ένταξης πράξης στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013».
5. Το Φ111/Δ/6375/11-11-2013 έγγραφο της ΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασ. Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να γίνουν χωματουργικές εργασίες μέχρι την έκδοση απόφασης αυτεπιστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
6. Την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ6/147926/88200/9312/3698/26-6-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΔΧΓ-ΤΤΟ) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 4^{ου} υποέργου «Αρχαιολογικές ανασκαφές» και το από 23-5-2014 μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασ. Αρχαιοτήτων.
7. Την **87861/2738/10-7-2014** απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί **Έγκρισης Επέμβασης επί των δασικών εκτάσεων** του έργου
8. Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία εργασία στο σύνολο του έργου μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ.Α και στα δασικά τμήματα μέχρι την έκδοση άδειας επέμβασης και άρα συνολικά από 11-11-2013 έως 10-7-2014 (οκτώ μήνες).
9. Την 3748/8-8-2014 προέγκριση για την παράταση προθεσμίας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας οκτώ μηνών μέχρι **17-05-2015**.

Με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου άλλα λόγω της καθυστέρησης εκδόσεως των αποφάσεων επέμβασης επί δασικών

εκτάσεων από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου & αυτεπιστασίας από το ΥΠ.ΠΟ.Α.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του

Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Το υπ' αριθμ. 222534/1868/18-8-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- Την υπ' αριθμ. 221973/4350/14-8-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας» μέχρι **17-05-2015**, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα το αναδόχου άλλα λόγω της καθυστέρησης εκδόσεως των αποφάσεων επέμβασης επί δασικών εκτάσεων από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου & αυτεπιστασίας από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου