



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 25 Αυγούστου 2014
Αρ. πρωτ. 224510/2198

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 864/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

-*Σχετ.* 1) η υπ'αριθμ. 220634/4055/20-8-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
2) η υπ'αριθμ. 98/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 23117/2217/14-3-2014 ΑΔΑ Ι ΝΟΡ1Φ-6ΡΣ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 864/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακόλου», αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 22α Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223129/2185/18-8-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 864/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13^ο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτελέσεως του έργου «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακώλου», αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 220634/4055/20-8-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Πρόϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:	12.124.000,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	:	17-12-13 / 40,79 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	:	7.179.106,20 € /14-4-14
Συνολική συμβατική προθεσμία περαιώσεως	:	14-7-15

Με το από 14-6-2014 εργολαβικό συμφωνητικό ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην εταιρεία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.».

Στο χρονοδιάγραμμα του έργου, που υποβλήθηκε από την ανάδοχο και εγκρίθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 113680/2072/5-5-14 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, προβλέπεται η περαίωση του συνόλου των εργασιών του έργου έως **14-7-2015**. Επιπλέον, κατ' εφαρμογήν των όρων της Σύμβασης, στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενσωματώνονται αναλογικά οι τρεις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο Β-4 της Ε.Σ.Υ, για την περαίωση συγκεκριμένων δράσεων και την ολοκλήρωση κατασκευής συγκεκριμένων τμημάτων του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Βάσει αυτών, για τις εργασίες που αφορούν οι 2^η και η 3^η ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, προγραμματίζονται με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

- 1) η ολοκλήρωση της καθαίρεσης του υφιστάμενης θωράκισης των επιχώσεων της χερσαίας ζώνης της μαρίνας στην προβλεπόμενη θέση κατασκευής του κρηπιδοτοίχου Μ2Μ3 έως 14-8-14 (τέσσερις μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης όπως ορίζεται στην ΕΣΥ για τη 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία) και,
- 2) η ολοκλήρωση κατασκευής του κρηπιδοτοίχου Μ2Μ3 έως 14-10-14 (έξι μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης όπως ορίζεται στην ΕΣΥ για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία).

Με το με αριθ. πρωτ. 342/26-5-2014 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου ζητήθηκε να μην εκτελεστούν οι εργασίες επέκτασης των παραλιακών κρηπιδωμάτων μπροστά από τα καταστήματα και ανατολικά του χερσαίου χώρου της μαρίνας (συμβατικές εργασίες κατασκευής κρηπιδωμάτων ΜΟΜ1 και Μ2Μ3) εντός της τρέχουσας θερινής τουριστικής περιόδου λόγω της τεράστιας προσέλκυσης τουριστών στην υπόψη θέση του λιμένα κατά την περίοδο αυτή (αρχές Απριλίου έως αρχές Νοεμβρίου).

Το προαναφερόμενο αίτημα του Λιμενικού Ταμείου κρίνεται εύλογο δεδομένου ότι η εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου ακριβώς μπροστά από τα υφιστάμενα παραλιακά

κρηπιδώματα, επί των οποίων λειτουργούν τα τουριστικά καταστήματα του λιμένα, θα επιφέρει αποφασιστικό πλήγμα στην τουριστική αξιοποίηση του λιμένα καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος αυτού στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου και θα έχει δυσμενέστερες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της περιοχής.

Κατόπιν αυτών και επειδή το παραπάνω αίτημα του Λιμενικού Ταμείου αφορά (και) σε τμήμα του έργου για την εξέλιξη και περαίωση του οποίου έχουν οριστεί οι 2^η και 3^η ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες της Σύμβασης (καθαιρέσεις και κατασκευή κρηπιδώματος Μ2Μ3), όπως έχουν περιληφθεί στο ως άνω εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ζητήθηκε από την ανάδοχο (με το με αριθ. πρωτ. 141842/2684/27-5-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας) να προχωρήσει σε κατάλληλη αναθεώρηση του χρονικού προγραμματισμού των εργασιών της για τη μετάθεση κατασκευής των κρηπιδωτοίχων ΜΟΜ1, Μ2Μ3 και του εσωτερικού μώλου προστασίας αυτών μετά το πέρας της θερινής περιόδου και χωρίς επιμήκυνση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου.

Στη συνέχεια, με το από 27-6-2014 έγγραφο της, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε σχέδιο αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και αντίστοιχο αίτημα για παράταση/αναβολή της 2^{ης} και της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας της Σύμβασης έως 5-1-2015 και 3-3-2015 αντίστοιχα.

Στο υποβληθέν σχέδιο χρονοδιαγράμματος προβλέπεται η μετάθεση της έναρξης κατασκευής των παραλιακών κρηπιδωμάτων μετά τη λήξη της θερινής τουριστικής περιόδου σύμφωνα με το προαναφερόμενο αίτημα του Λιμενικού Ταμείου καθώς και ισόχρονη, με το αρχικό και εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επιμέρους διάρκεια κατασκευής των συγκεκριμένων τμημάτων του έργου **χωρίς επιμήκυνση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου** η οποία παραμένει η ίδια με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να μην διαταραχτεί η ομαλή εξέλιξη της τρέχουσας τουριστικής περιόδου στο λιμένα, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Β-4 της ΕΣΥ έως 5-1-2015 και της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έως 3-3-2015.

Οι παραπάνω παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών του έργου, εισηγούμαστε να εγκριθούν σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για τις αντίστοιχες εργασίες που αφορούν αφού κρίνονται σκόπιμες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά γνωρίζοντας σας ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για τις παραπάνω παρατάσεις με το με αριθ. πρωτ. 3602/5-8-14 έγγραφο της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και

Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης

του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 220634/4055/20-8-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
- Την υπ' αριθμ. 98/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
- το με αριθ. πρωτ. 3602/5-8-14 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση των τμηματικών προθεσμιών εκτελέσεως του έργου «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακώλου», αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για τις αντίστοιχες εργασίες που αφορούν αφού κρίνονται σκόπιμες για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας ως η παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου