



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 258036/2482

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 902/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ . 1) η υπ'αριθμ. 231057/4481/16-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 1112/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ(η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 158860/15155/21-1-2014 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 902/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΉΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Ή ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ :ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 265809/2533/2-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσόγκας Γεώργιος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 902/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ "Ο ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ " ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ :ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Φλωράτο ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 231057/4481/16-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε 1) την από 28-08-2014 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Τασίνη Ζωής του Ηρακλή , αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά την 1^η παράταση προθεσμίας , προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, 2) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 28-08-2014 αίτηση του αναδόχου.
5. Την από 16 -09 -2014 εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών και Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας.

6. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 131.097,70 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 19-11-2013 / 51,00%
 Πηγή Χρηματοδότησης : Τ.Α.Σ. – Νοσοκομείο :
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 64.237,87 € / 17-03-2014
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 17-09-2014
 Προτεινόμενη 1^η παράταση προθεσμίας : 15-11-2014

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών και Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας , εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι τις 15-11-2014 , επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ'αριθμ. 1112/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
- το υπ'αριθμ. 231057/4481/16-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΉΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΄΄ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ :ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» μέχρι τις 15-11-2014 , επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου